



PROVINCIA DI CASERTA

DIPARTIMENTO AREA TERRITORIO ED INNOVAZIONE Settore: VIABILITA' E TRASPORTI Servizio: Direzione lavori Manutenzione Ordinaria e Straordinaria

Determinazione di Liquidazione n. 2107 del 22/10/2024

Oggetto: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SPESA RELATIVA ALLO STATO FINALE DEI LAVORI DI "MESSA IN SICUREZZA DELL'INTERSEZIONE STRADALE SULLA S.P. 333, SITA NEL COMUNE DI GRAZZANISE (CE), MEDIANTE LA REALIZZAZIONE DI UNA ROTATORIA".

CUP D45F23000260003 - CIG A0107B70AA

DETERMINAZIONE A CONTRARRE N. 1287 DEL 01/09/2023.

DITTA : BIS SRL CON SEDE IN ROMA ALLA VIA LIMA N.7, PARTITA IVA N.04809280656.

CONTRATTO SCRITTURA PRIVATA PROT. N.90 DEL 30/10/2023.

FATTURA N.18 DEL 21/10/2024 PROT. N.60098 DEL 21/10/2024.

Relazione Istruttoria

Premesso che:

- la Strada provinciale in gestione SP. n. 333 ex SS. 264 "Basso Volturno", rappresenta una delle arterie più importanti, in quanto di collegamento tra la zona costiera e le maggiori città dell'entroterra della Provincia di Caserta, attraversata quotidianamente da un innumerevole traffico sia leggero che pesante;
- l'incrocio con via Oberdan e via C. Battisti nel Comune di Grazzanise, attualmente è regolato da un impianto semaforico gestito dal comune di Grazzanise;
- l'incrocio stradale, tra la SP. n. 333 ex SS. 264 "Basso Volturno" e le due strade comunali citate, è teatro di numerosi rallentamenti e/o ingorghi del traffico veicolare, con conseguente disagio sia per i veicoli che per gli abitanti del posto;
- lo stato di fatto, rappresenta un costante pericolo per la pubblica e privata incolumità, in quanto le condizioni di deflusso delle correnti di traffico veicolare, risultano causa di sinistri stradali oltre che di importanti emissioni sia gassose che di rumori;
- Questo Settore Viabilità al fine di garantire la sicurezza sulla strada, ed assolvere i compiti istituzionalmente assegnati previsti dall'art.14 del Codice della Strada, ha predisposto un progetto esecutivo per i lavori di "Messa in sicurezza dell'intersezione stradale sulla S.P. 333, sita nel Comune di Grazzanise (CE), mediante la realizzazione di una rotatoria", dell'importo complessivo di € 200.000,00;
- Con determinazione a contrarre N. 1043 del 17/07/2023 è stato:
- Approvata la progettazione esecutiva dei lavori in oggetto verificata e validata ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. 36/2023, in data 31/08/2023;
- Approvato il quadro economico dei lavori;
- Approvato la forma del contratto, lo schema di contratto e le clausole essenziali del contratto che si intende stipulare;

- Disposto di affidare i lavori di *“Messa in sicurezza dell’intersezione stradale sulla S.P.333, sita nel Comune di Grazzanise (CE), mediante la realizzazione di una rotatoria”*, mediante affidamento diretto ai sensi dell’art.50 comma 1 lettera a) del D.Lgs. n.36/2023, previa consultazione di una o più operatori economici iscritte nell’elenco degli operatori economici dell’Ente e in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all’esecuzione delle prestazioni contrattuali;
- Assunto l’impegno di spesa per € 200.000,00 per l’anno 2023, sul CAP. 7501.00 imp. n.1001/2023;
- Con lettera d’invito n. prot. 57699 del 18/09/2023 inviata a mezzo posta certificata, veniva invitata a presentare offerta la ditta S.C. Costruzioni SRL, CON SEDE IN ROMA ALLA VIA LIMA N.7, PARTITA IVA N.04809280656, scelta ai sensi dell’art. 50 comma 1, lettera a) del D.L. n.36/2023, dall’Albo delle ditte di fiducia di cui l’Ente è dotato, in possesso di specifica categoria per i lavori in appalto (OG3) e documentata esperienza pregresse idonee alla esecuzione delle prestazioni contrattuali, fissando il termine di scadenza per la presentazione della offerta alle ore 12:00 del 29/09/2023;
- IL RUP, con verbale di affidamento diretto del 29/09/2023, ha aggiudicato provvisoriamente i lavori alla ditta S.C. Costruzioni SRL, CON SEDE IN ROMA ALLA VIA LIMA N.7, PARTITA IVA N.04809280656, con il ribasso del 4,01% sull’importo a base d’asta di €120,244,43 e quindi per un importo netto di €. 115,422,63 oltre 4,835,56 quali oneri per la sicurezza non assoggettati al ribasso ed €.24,521,58 per costo della manodopera non soggetta a ribasso, e conseguentemente per un importo contrattuale di **€.144,779,77** oltre IVA come per legge;
- con determinazione dirigenziale n. 1524 del 06/10/2023 è stato approvato il verbale di affidamento del 29/09/2023, ed a seguito delle verifiche dei requisiti, sono stati affidati definitivamente i lavori di cui trattasi alla ditta S.C: Costruzioni s.r.l. con sede in Roma alla via Lima n. 7 – P.IVA: 04809280656, per un importo contrattuale pari ad Euro 144.779,77 oltre IVA per legge, di cui Euro 115.422,63 per lavori (ribassati del 4,01 % rispetto all’importo a base d’asta di Euro 120.244,43), ed Euro 4.835,56 quali oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso) ed Euro 24.521,58 (non soggetti a ribasso);
- in data 30/10/2023 prot. n. 90, è stato sottoscritto il contratto di appalto ed il verbale di consegna dei lavori per la *“Messa in sicurezza dell’intersezione stradale sulla S.P. 333, sita nel Comune di Grazzanise (CE), mediante la realizzazione di una rotatoria”*;
- con nota assunta al protocollo n. 18245 del 14/03/2024 e successiva integrazione prot. n. 18515 del 15/03/2024, è stata comunicata, che con atto notarile del 16/02/2024, Rep. n. 7957 raccolta n. 5152, la variazione della denominazione sociale dell’operatore economico avente P.iva/C.f. 04809280656 da S.C. Costruzioni s.r.l. in BIS s.r.l. ed il cambio del legale rappresentante e Socio Unico nella persona del Sig. Misso Salvatore;
- con determinazione n. 477 del 08/04/2024 è stata fatta la presa d’atto del cambio della denominazione sociale dell’operatore economico avente P.iva/C.f. 04809280656 da S.C. Costruzioni s.r.l. in BIS s.r.l. e del cambio del legale rappresentante e Socio Unico dalla persona del Sig. Di Fiore Francesco al Sig. Misso Salvatore;
- con Determinazione n. 869 del 02/07/2024 è stata approvata una perizia di variante ai sensi dell’art. 120 comma 1 lettera c) e comma 3 lettera b) del d.lgs. 36/2023, contenuta nel 15% dell’importo contrattuale per una maggiore spesa per lavori al netto del ribasso di €.10.843,91 oltre iva come per legge;
- i lavori hanno avuto inizio con verbale del 30/10/2023 e si sono conclusi in data 24/07/2024;

Vista la documentazione costituita dai seguenti atti:

- STATO FINALE DEI LAVORI redatto dal D.L. in data 05/08/2024;
- CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE emesso in data 10/10/2024;
- Polizza a garanzia della rata saldo emessa dalla KLPP INSURANCE & REINSURANCE COMPANY LTD n. KL2401208 del 17/10/2024;
- Attestazione di congruità della manodopera impiegata rilasciata dalla Cassa Edile competente;

Riscontrato che:

- i lavori sono stati regolarmente eseguiti;

- i prezzi e le altre condizioni contrattuali risultano rispettate;
- le fatture riportano regolarmente i contenuti della prestazione.

Considerato che:

- sono state effettuate tutte le verifiche di applicabilità ed eseguiti tutti gli adempimenti derivanti dalla normativa in materia di tracciabilità dei pagamenti di cui alla legge 136/2010 e ss.mm.ii.;
- che ai sensi del decreto Legislativo n. 33 del 2013, verranno assolti i seguenti obblighi di pubblicazione

| ADEMPIMENTO | S I | N O |
|-------------|--------|--------|
| ARTICOLO 15 | | x |
| ARTICOLO 23 | x | |
| ARTICOLO 26 | x | |
| ARTICOLO 27 | x | |
| ARTICOLO 37 | x | |
| LEGGE 190 | x | |

- saranno assolti gli obblighi di pubblicazione dei dati relativi alla presente liquidazione nella sezione trasparenza, valutazione e merito del portale dell'ENTE, in conformità a quanto previsto dall'art. 18 del Decreto Legge 22 giugno 2012 n. 83, convertito nella Legge 7 agosto 2012, n. 134;

Dato atto che:

- per la prestazione in oggetto sono stati assegnati CUP: D45F23000260003 - CIG A0107B70AA;
- ai sensi dell'art 3 della legge 13.08.2010 n. 136 "tranciabilità sui flussi finanziari" la ditta ha indicato, per i pagamenti commessi all'affidamento di cui si tratta, il conto corrente dedicato sul quale far pervenire i pagamenti ed ha indicato il nome della persona autorizzata ad operare su detto conto;
- in data 22/10/2024 è stata verificata la regolarità contributiva (DURC – prot. INAIL44798738) della ditta;
- il presente atto non contempla la sussistenza, diretta od indiretta, di interessi propri del Responsabile del Procedimento e/o del Dirigente, ovvero dei loro parenti, idonea a determinare situazioni di conflitto anche potenziale, ai sensi di quanto previsto dall'art. 6-bis della legge n. 241/1990, dall'art. 7 del D.P.R. n. 62/2013 e dall'art. 1, comma 9, lett. e), della Legge n. 190/2012, come modificato dall'art. 41 del D.lgs. n. 97/2016;

Ritenuto che:

- si debba procedere alla liquidazione ed al pagamento della Fattura n. 18 del 21/10/2024 prot. 60098 del 21/10/2024 – di € 4.522,09 compreso IVA al 22% – di cui € 3.706,63 per imponibile ed € 815,46 per iva al 22% , per un importo complessivo pari ad € 4.522,09 a favore della ditta BIS SRL, CON SEDE IN ROMA ALLA VIA LIMA N.7, PARTITA IVA N.04809280656, relativa allo STATO FINALE DEI LAVORI a tutto il 05/08/2024 , per i lavori di “ *Messa in sicurezza dell'intersezione stradale sulla S.P. 333, sita nel Comune di Grazzanise (CE), mediante la realizzazione di una rotatoria*”, che trova copertura sul Cap. 7501.00 imp. n.1001/2023 esercizio 2023;
- l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.lgs. 267/2000.

Si rimette al Sig. Dirigente per il seguito di competenza

Il Responsabile del Procedimento
COPPOLA ANTONIO

IL DIRIGENTE

Letta la sopra formulata relazione istruttoria che condivide e fa propria;

Visti:

- il Decreto Legislativo n. 36 del 2023 e ss.mm.ii.;
- il Decreto Legislativo n. 267 del 2000 e ss.mm.ii.;
- la Legge n. 241 del 1990 e ss.mm.ii.;
- lo Statuto dell'Ente;
- le ulteriori normative applicabili nell'ambito materiale considerato;

DETERMINA


- 1. Approvare** lo STATO FINALE dei lavori e il CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE emesso dal D.L. e sottoscritto dal RUP in data 10/10/2024;
- 2. Confermare** il credito liquido dell'impresa di € 3.706,63 oltre iva se dovuta a saldo di ogni suo avere;
- 3. La liquidazione** della Fattura n. 18 del 21/10/2024 prot. 60098 del 21/10/2024 – di € 4.522,09 compreso IVA al 22% (STATO FINALE), a favore della ditta BIS SRL, CON SEDE IN ROMA ALLA VIA LIMA N.7, PARTITA IVA N.04809280656, della somma complessiva di € 4.522,09 compreso IVA al 22%, per i lavori in oggetto indicati, secondo il regime fiscale e le modalità indicate in fattura;
- 4. Il pagamento** della predetta somma mediante bonifico bancario da accreditarsi sul c/c il cui codice IBAN è indicato in fattura;
- 5. Imputare la somma liquidata** sul Cap.7501.00 imp. n.1001/2023 esercizio 2023;
- 6. Attestare** la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.lgs. 267/2000;
- 7. Attestare, altresì,** che in ordine al presente provvedimento risulta garantito il rispetto delle norme a tutela della privacy nella redazione degli atti e diffusione/pubblicazione dei dati sensibili e degli altri contenuti, ai sensi ed in conformità delle disposizioni in materia di pubblicità legale degli atti ex art. 32 della Legge n. 69/2009 e ss.mm.ii.;
- 8. Evidenziare che,** il presente atto non contempla la sussistenza, diretta od indiretta, di interessi propri del Responsabile del Procedimento e/o del Dirigente, ovvero dei loro parenti, idonea a determinare situazioni di conflitto anche potenziale, ai sensi di quanto previsto dall'art. 6-bis della legge n. 241/1990, dall'art. 7 del D.P.R. n. 62/2013 e dall'art. 1, comma 9, lett. e), della Legge n. 190/2012, come modificato dall'art. 41 del D.lgs. n. 97/2016;
- 9. Evidenziare, altresì,** che non sussistono a carico dei firmatari del presente atto le condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35 bis del Decreto Legislativo n. 165 del 2001 e che risultano rispettate le previsioni dettate dal vigente Piano Triennale Anticorruzione dell'Ente;
- 10. Riservarsi** espressamente l'adozione degli ulteriori provvedimenti di propria competenza;
- 11. Dare Atto** che ai sensi del decreto Legislativo n. 33 del 2013, verranno assolti i seguenti obblighi di pubblicazione

| ADEMPIMENTO | S | N |
|-------------|---|---|
| | I | O |
| ARTICOLO 15 | | X |
| ARTICOLO 23 | X | |
| ARTICOLO 26 | X | |
| ARTICOLO 27 | X | |
| ARTICOLO 37 | X | |
| LEGGE 190 | X | |

- 12. Disporre,** ai fini che precedono, che il presente provvedimento venga pubblicato, a cura del Responsabile AOL dell'Ente, sull'Albo on-line della Provincia di Caserta e nella sezione "Amministrazione Trasparente", per il periodo di tempo prescritto dalle vigenti disposizioni normative;
- 13. Trasmettere,** la presente Determinazione all'Ufficio del Comitato di Direzione per la registrazione ed inclusione nella relativa Raccolta, nonché, per i provvedimenti di competenza, al Settore Bilancio e

Programmazione, per le procedure di contabilità ed i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali previste dagli artt. 184 e 185 del D.lgs. 267/2000.

**Il Dirigente
(PALMIERI GERARDO)
con firma digitale**



PROVINCIA DI CASERTA

DIP. AREA TERRITORIO ed INNOVAZIONE - Settore Viabilità e Trasporti

pag. 1

STATO FINALE DEI LAVORI

OGGETTO: Messa in sicurezza dell'intersezione stradale sulla S.P. 333, sita nel Comune di Grazzanise (CE), mediante la realizzazione di una rotonda;

COMMITTENTE: Amministrazione Provinciale di Caserta

IMPRESA: BIS s.r.l. (già S.C. Costruzioni s.r.l), con sede in ROMA, in via Lima n.7;

Contratto in data 30/10/2023 rep. n. 90 registrato a Caserta in data __/__/__ al n. di euro 144 779.77

| | | | |
|-------------------------------|----------|---------------------------------------|------------|
| Data Offerta: | __/__/__ | IMPORTO DEL PROGETTO: | 149 601.57 |
| Data Consegna: | __/__/__ | Somme a Disposizione: | 0.00 |
| Data Inizio Lavori: | __/__/__ | Importo per la Sicurezza: | 4 835.56 |
| Giorni Utili per Ultimazione: | 0 | Importo per la Manodopera: | 24 521.58 |
| Data Utile per Ultimazione: | __/__/__ | IMPORTO DI VARIANTE | 160 898.49 |
| Giorni di Sospensione: | 0 | Somme a Disposizione (variante): | 0.00 |
| Numero di Sospensioni | 0 | Importo per la Sicurezza (variante): | 4 835.56 |
| Nuova Data Ultimazione: | __/__/__ | Importo per la Manodopera (variante): | 18 905.84 |
| Data FINE LAVORI: | __/__/__ | Anticipazione: | 28 955.95 |
| | | Giorni impiegati in PIU': | _____ |
| | | Giorni impiegati in MENO: | _____ |

| Num.Ord. TARIFFA | INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI | Quantità | IMPORTI | |
|---------------------------------------|---|------------------------|----------|-----------|
| | | | unitario | TOTALE |
| | RIPORTO | | | |
| | LAVORI A MISURA | | | |
| 1 CAM23_E01 .015.010.A | Scavo a sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, anche in presenza di battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo, comprese ... el cantiere. Compresi il rispetto di costruzioni preesistenti sotterranee. In rocce sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc) | SOMMANO mc 28,50 | 5,19 | 147,92 |
| 2 CAM23_E01 .040.010.A | Reinterro o riempimento eseguito con mezzi meccanici Rinterro o riempimento di cavi eseguito con mezzo meccanico e materiali selezionati di idonea granulometria, scevri da sostanze ... Ionatura a strati, la bagnatura, i necessari ricarichi, i movimenti dei materiali. Con materiale proveniente dagli scavi | SOMMANO mc 28,50 | 3,58 | 102,03 |
| 3 CAM23_E03 .010.020.A (CAM) | Calcestruzzi per strutture di fondazione ed interrate Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe di consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm, ... i ferri di armatura. Per strutture di fondazione e interrate Classe di esposizione XC1-XC2, Classe di resistenza C25/30 | SOMMANO mc 47,75 | 169,19 | 8'078,82 |
| 4 CAM23_E03 .040.010.B (CAM) | Acciaio per c.a. Acciaio per cemento armato B450C, conforme alle norme tecniche vigenti, tagliato a misura, sagomato e posto in opera, compresi gli sfridi, le legature, gli oneri per i previsti controlli. Acciaio in rete elettrosaldato. | SOMMANO kg 470,44 | 2,70 | 1'270,19 |
| 5 CAM23_E13 .090.070.A (CAM) | Pavimento in resine poliuretaniche Pavimento in resine poliuretaniche, autolivellante bicomponente da miscelare al momento dell'uso, resistenza all'abrasione Taber (ASTM D 1044) mo ... e caratteristiche di decontaminabilità, dielettricità e inattaccabilità ad acidi, olii, carburanti, alcali Spessore 2 mm | SOMMANO mq 53,46 | 46,70 | 2'496,58 |
| 6 CAM23_L02 .010.070.K | Cavo quadripolare G10, FG10 OM1 o RG10 OM1 Cavo in corda flessibile o rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma elastomerico di qualità G10, FG10 OM1 o RG10 OM1, non propaga ... per sezione, la marca, la provenienza, la marcatura metrica progressiva e il marchio IMQ. Quadripolare Sezione 4x95 mmq | SOMMANO m 75,00 | 53,26 | 3'994,50 |
| 7 CAM23_L02 .080.130.D | Cavidotto in tubazione flessibile corrugata a doppia parete di linee di alimentazione elettrica in polietilene ad alta densità Cavidotto in tubazione flessibile corrugata a doppia ... oli, in scavo o in cavedi (pagati a parte), compresi giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio Diametro 75 mm | SOMMANO m 60,00 | 5,53 | 331,80 |
| 8 CAM23_L08 .030.010.B | Palo autoportante in acciaio zincato Palo autoportante in acciaio zincato Diametro 25 mm, spessore 1 mm, altezza 2,5 m | SOMMANO cad 28,00 | 35,79 | 1'002,12 |
| 9 CAM23_MT. E.49.003 | Cordoni Cordone prefabbricato da cm 12÷14x25x100 | SOMMANO m 54,90 | 8,58 | 471,04 |
| 10 CAM23_MT. U.17.008 | Segnaletica stradale Segnale di divieto e obbligo in lamiera di ferro da 10/10, diametro 60 cm | SOMMANO cad 20,00 | 61,51 | 1'230,20 |
| 11 CAM23_MT. U.17.043 | Segnaletica stradale Segnale di direzione in lamiera di ferro 10/10 di dimensioni cm 100x150 | SOMMANO cad 2,00 | 382,90 | 765,80 |
| 12 CAM23_MT. U.17.179 | Segnaletica stradale Segnali di diritto di precedenza in lamiera di alluminio da 25/10 di lato cm 40 | SOMMANO cad 4,00 | 46,52 | 186,08 |
| 13 CAM23_MT. U.17.183 | Segnaletica stradale Fornitura e posa in opera di occhi di gatto | SOMMANO cad 100,00 | 14,07 | 1'407,00 |
| 14 CAM23_MT. V.02.001 | Materiale agrario Terreno vegetale | SOMMANO mc 82,50 | 24,28 | 2'003,10 |
| 15 CAM23_MT. V.03.001 | Idrosemina e prato Idrosemina | SOMMANO mq 55,00 | 5,28 | 290,40 |
| 16 CAM23_MT. V.08.075 | Oneri vari per attività agrarie Oneri per rullatura del terreno manuale | SOMMANO mq 5'500,00 | 0,01 | 55,00 |
| 17 CAM23_P01 .010.010.L | Recinzione provvisoria di cantiere di altezza non inferiore a 2.00 m Recinzione provvisoria di cantiere di altezza non inferiore a m 2.00 con sostegni in paletti di legno o tub ... oni luminose diurne e notturne e tabelle segnaletiche Montaggio per nolo con rete metallica zincata su tubi da ponteggio | | | |
| | A RIPIORTARE | | | 23'832,58 |

COMMITTENTE: Amministrazione Provinciale di Caserta
STATO FINALE DEI LAVORI


| Num.Ord. TARIFFA | INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI | Quantità | IMPORTI | |
|--|---|-----------|----------|-----------|
| | | | unitario | TOTALE |
| | RIPORTO | | | 23'832,58 |
| | SOMMANO mq | 200,00 | 13,80 | 2'760,00 |
| 18 CAM23_P01 .010.010.M | Recinzione provvisoria di cantiere di altezza non inferiore a 2.00 m Recinzione provvisoria di cantiere di altezza non inferiore a m 2.00 con sostegni in paletti di legno o tub ... ure, segnalazioni luminose diurne e notturne e tabelle segnaletiche Nolo con rete metallica zincata su tubi da ponteggio | | | |
| | SOMMANO mq/30gg | 217,00 | 1,28 | 277,76 |
| 19 CAM23_P01 .050.030.A | Box bagno - Montaggio e nolo per il 1° mese Box bagno, costituito da struttura in materiale plastico autoestinguente, pavimenti in lastre in pvc, porta esterna in materiale plastic ... ica e comando di lavaggio ed espulsione a leva. Montaggio e nolo per il 1° mese Da minimo cm 100 x 100 con vaso a sedere | | | |
| | SOMMANO cad | 2,00 | 120,85 | 241,70 |
| 20 CAM23_P01 .060.010.A | Cartello di forma triangolare Cartello di forma triangolare, fondo giallo, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm; costo di utilizzo del segnale per un mese Di lato 60 cm, rifrangenza classe I | | | |
| | SOMMANO cad/30gg | 8,00 | 4,29 | 34,32 |
| 21 CAM23_P01 .060.040.A | Presegnale di cantiere mobile Presegnale di cantiere mobile, fondo giallo, formato dalla composizione di tre cartelli, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm con rifrangenza class ... iale lampeggianti di diametro 230 mm; costo di utilizzo della segnalazione completa per un mese Di dimensioni 90x250 cm | | | |
| | SOMMANO cad/30gg | 4,00 | 47,26 | 189,04 |
| 22 CAM23_P01 .060.060.A | Sostegni e supporti per posa di segnaletica Sostegni e supporti per posa di segnaletica con innesto a sezione circolare da mm 48 Base con tubo mobile posa manutenzione e rimozione nolo per mese | | | |
| | SOMMANO cad/30gg | 8,00 | 2,85 | 22,80 |
| 23 CAM23_P01 .060.060.F | Sostegni e supporti per posa di segnaletica Sostegni e supporti per posa di segnaletica con innesto a sezione circolare da mm 48 Cavalletto con chiusura a libro per cartelli 90x135 cm | | | |
| | SOMMANO cad/30gg | 4,00 | 9,51 | 38,04 |
| 24 CAM23_P01 .060.100.B | Integratore luminoso per segnalazioni ordinarie dei cantieri stradali Integratore luminoso per segnalazioni ordinarie dei cantieri stradali, da impiego in ore notturne o in caso di ... luce fissa, con lente antiurto, diametro 200 mm, ruotabile Con lampada allo xeno posizionamento e nolo per il primo mese | | | |
| | SOMMANO cad | 10,00 | 31,72 | 317,20 |
| 25 CAM23_P01 .060.100.D | Integratore luminoso per segnalazioni ordinarie dei cantieri stradali Integratore luminoso per segnalazioni ordinarie dei cantieri stradali, da impiego in ore notturne o in caso di ... so, a luce fissa, con lente antiurto, diametro 200 mm, ruotabile Con lampada allo xeno nolo per mese successivo al primo | | | |
| | SOMMANO cad | 10,00 | 14,16 | 141,60 |
| 26 CAM23_P01 .060.120.A | Coni in gomma con rifrangenza di classe 2 Coni in gomma con rifrangenza di classe 2, utilizzati per delimitare zone o aree di lavoro o operazioni di manutenzione,utilizzo per mese o frazione comprese le fasi di posizionamento manutenzione e rimozione Di altezza pari a 30 cm, con 2 fasce rifrangenti | | | |
| | SOMMANO cad/30gg | 50,00 | 0,81 | 40,50 |
| 27 CAM23_T01 .010.020.A | Trasporto di materiale proveniente da lavori di movimento terra con autocarro di portata fino a 50 q Trasporto di materiali provenienti da lavori di movimento terra e demolizioni s ... gli eventuali oneri di discarica autorizzata. Trasporto con autocarri di portata fino a 50 q, per trasporti fino a 10 km | | | |
| | SOMMANO mc | 251,75 | 35,01 | 8'813,77 |
| 28 CAM23_T01 .010.020.B | Trasporto di materiale proveniente da lavori di movimento terra con autocarro di portata fino a 50 q Trasporto di materiali provenienti da lavori di movimento terra e demolizioni s ... eri di discarica autorizzata. Trasporto con autocarri di portata fino a 50 q, per ogni cinque km in più oltre i primi 10 | | | |
| | SOMMANO mc/ 5km | 251,75 | 6,58 | 1'656,52 |
| 29 CAM23_U02 .040.010.B (CAM) | Tubazione di polietilene ad alta densità (PEAD) di tipo SN2 Tubazione di polietilene ad alta densità (PEAD) per fognature e scarichi interrati non in pressione, conforme alla norma ... i speciali, le relative giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e del rifianco con materiale idoneoDE 125 mm | | | |
| | SOMMANO m | 60,00 | 13,65 | 819,00 |
| 30 CAM23_U05 .010.022.A | Demolizione di fondazione stradale di qualsiasi tipo, eseguita con mezzi meccanici Demolizione di fondazione stradale di qualsiasi tipo, eseguita con mezzi meccanici, compreso trasporto nell'ambito del cantiere fino ad una distanza massima di 5 km. | | | |
| | SOMMANO mc | 3,75 | 7,19 | 26,96 |
| 31 CAM23_U05 .010.028.A | Fresatura di pavimentazioni stradali di conglomerato bituminoso Fresatura di pavimentazioni stradali di conglomerato bituminoso, fino a completa pulitura della pavimentazione stess ... e del trasporto del materiale di risulta al di fuori del cantiere. Spessori fino ai 3 cm, al m² per ogni cm di spessore. | | | |
| | SOMMANO mq/cm | 18'600,00 | 1,05 | 19'530,00 |
| | A RIPIETIRE | | | 58'741,79 |

COMMITTENTE: Amministrazione Provinciale di Caserta
STATO FINALE DEI LAVORI

| Num.Ord. TARIFFA | INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI | Quantità | IMPORTI | |
|--|--|-----------|----------|------------|
| | | | unitario | TOTALE |
| | RIPORTO | | | 58'741,79 |
| 32 CAM23_U05 .010.028.B | Fresatura di pavimentazioni stradali di conglomerato bituminoso Fresatura di pavimentazioni stradali di conglomerato bituminoso, fino a completa pulitura della pavimentazione stessa con esclusione del trasporto del materiale di risulta al di fuori del cantiere. Per ogni cm di spessore in più SOMMANO mq/cm | 6'200,00 | 0,26 | 1'612,00 |
| 33 CAM23_U05 .010.040.A | Montaggio o smontaggio di cartelli o segnali vari Montaggio o smontaggio di cartelli o segnali vari su o da sostegni sia tubolari che ad "U" preesistenti compresi gli oneri per il prelievo e il trasporto dei cartelli e segnali nei luoghi indicati. SOMMANO cad | 51,00 | 5,77 | 294,27 |
| 34 CAM23_U05 .020.010.C | Formazione di rilevato Formazione di rilevato secondo le sagome prescritte con materiali idonei, provenienti sia dagli scavi che dalle cave, il compattamento a strati fino a raggiu ... getale. Rilevato con materiali, provenienti dalle cave, compresa la fornitura, appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3 SOMMANO mc | 82,50 | 23,77 | 1'961,03 |
| 35 CAM23_U05 .020.035.A | Strato anticontaminante Strato anticontaminante e come funzione di filtrante fra il terreno di base ed il riempimento con il rilevato composto da geotessile non tessuto costituito ... ore a 11,5 KN/m; resistenza al punzonamento non inferiore a 1750 N; permeabilità verticale non inferiore a 100 l/m²/sec. SOMMANO mq | 55,00 | 4,30 | 236,50 |
| 36 CAM23_U05 .020.096.A | Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino) Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino), costituito da una miscela di pietrischetti e graniglie aventi perdi ... di 0,7 kg/m² di emulsione bituminosa al 55%; steso in opera con vibrofinitrice meccanica e costipato con appositi rulli. SOMMANO mq/cm | 24'800,00 | 2,84 | 70'432,00 |
| 37 CAM23_U05 .050.048.B | Delineatore speciale di ostacolo, di colore giallo per la segnalazione di isole spartitraffico Delineatore speciale di ostacolo, fornito e posto in opera, di colore giallo delle di ... one di isole spartitraffico, conforme al Nuovo Codice della Strada e al Regolamento di Attuazione. Rifrangenza classe II SOMMANO cad | 9,00 | 60,51 | 544,59 |
| 38 CAM23_U05 .050.058.A | Segnaletica orizzontale in strisce longitudinali o trasversali con vernice rifrangente premiscelata di colore bianca o gialla permanente, in quantità di 1,6 kg/mq Segnaletica orizz ... gnaletica nel momento in cui viene illuminata dai veicoli, in quantità pari a 0,2 kg/m². Per strisce di larghezza 12 cm. SOMMANO ml | 232,68 | 1,87 | 435,11 |
| 39 CAM23_U05 .050.059.A | Ripasso di segnaletica orizzontale in strisce longitudinali o trasversali con vernice rifrangente premiscelata di colore bianca o gialla permanente, in quantità di 1,3 kg/mq Ripass ... naletica nel momento in cui viene illuminata dai veicoli, in quantità pari a 0,25 kg/m². Per strisce di larghezza 12 cm. SOMMANO ml | 232,68 | 1,78 | 414,17 |
| 40 CAM23_U05 .050.062.A | Segnaletica orizzontale, costituita da strisce di arresto, passi pedonali, zebraure Segnaletica orizzontale, costituita da strisce di arresto, passi pedonali, zebraure eseguite m ... plicazione di vernice rifrangente premiscelata di colore bianca o gialla permanente. Nuovo impianto, vernice: 1,3 kg/mq. SOMMANO mq | 88,52 | 6,68 | 591,31 |
| 41 CAM23_U05 .050.065.A | Segnaletica orizzontale su tappeto normale, costituita da strisce longitudinali in temospuzzato plastico, bianche o gialle Segnaletica orizzontale su tappeto normale, costituita d ... otale pari a 0,35 kg/m², con spessore complessivo della striscia non inferiore a 1,5 mm. Per strisce di larghezza 12 cm. SOMMANO ml | 400,00 | 1,96 | 784,00 |
| 42 CAM23_V02 .020.050.A (CAM) | Preparazione del terreno alla semina o al trapianto Preparazione del terreno alla semina o al trapianto, consistente in lavorazione meccanica alla profondità di 40 cm, erpicatura ed affinamento meccanico:Superfici inferiori a 5.000 mq SOMMANO mq | 110,00 | 0,30 | 33,00 |
| 43 CAM23_V02 .020.110.G (CAM) | Messa a dimora di alberi a foglia caduca o persistente in aiuole stradali Messa a dimora di alberi a foglia caduca o persistente in aiuole stradali, posti a piè d'opera dall'impres ... ura e posa di tubo dreno interrato per irrigazione, esclusa la fornitura delle piante. Per piante di circ. da 40 a 50 cm SOMMANO cad | 2,00 | 794,57 | 1'589,14 |
| 44 CAM23_V02 .050.050.A (CAM) | Impianto irriguo di nuova costruzione per singola area verde Singola area di tetto verde inferiore a 500 mq di nuova costruzione SOMMANO mq | 53,00 | 13,00 | 715,00 |
| 45 N.P. VAR01 | Realizzazione di cordolatura composta da moduli in gomma vulcanizzata a elevata elasticità, di colore giallo ad alta visibilità, aventi le seguenti dimensioni (cm) 30x100xh10, dota ... la lavorazione l'onere della regolamentazione del traffico durante le fasi di realizzazione dell'opera.pagarsi a parte); SOMMANO ml | 9,30 | 170,24 | 1'583,23 |
| | A RIPORTARE | | | 139'967,14 |

COMMITTENTE: Amministrazione Provinciale di Caserta
STATO FINALE DEI LAVORI

| Num.Ord. TARIFFA | INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI | IMPORTI |
|---------------------|--|------------|
| | | TOTALE |
| | RIPORTO | |
| | RIEPILOGO FINALE | |
| | <i>Tipologia Appalto: a Misura</i> <i>Tipologia Offerta: Unico Ribasso</i> <i>Importo dei Lavori per la Sicurezza su cui NON applicare il Ribasso euro 4'835,56</i> <i>Incidenza Sicurezza - IS = 4'835,56 / 160'898,49 = 0,0300534827890554</i> <i>Importo dei Lavori per la Manodopera su cui NON applicare il Ribasso euro 18'905,84</i> <i>Incidenza Manodopera - IM = 18'905,84 / 160'898,49 = 0,117501662072776</i> | |
| | LAVORI A MISURA euro | 154'696,42 |
| | RIBASSO del 4,01% da applicare su euro 154'696,42 = | |
| | (SAL * (1 - (IS + IM)) * R) = | |
| | (154'696,42 * (1 - (0,0300534827890554 + 0,117501662072776)) * -0,0401) = euro | -5'287,99 |
| | PER LAVORI A MISURA euro | 149'408,43 |
| | TOTALE euro | 149'408,43 |
| | RIEPILOGO SAL | |
| | SAL n.1 A TUTTO IL 31/05/2024 euro 64 270.62 - differenza SAL precedente euro | 64'270,62 |
| | SAL n.2 A TUTTO IL 15/07/2024 euro 146 850.12 - differenza SAL precedente euro | 82'579,50 |
| | SAL n.3 A TUTTO IL 24/07/2024 euro 149 408.43 - differenza SAL precedente euro | 2'558,31 |
| | TOTALE euro | 149'408,43 |
| | | |
| | A RIPIANTARE | |



PROVINCIA DI CASERTA
DIPARTIMENTO AREA TERRITORIO ED INNOVAZIONE
SETTORE VIABILITÀ E TRASPORTI

| | |
|--|--|
| CANTIERE | “Messa in sicurezza dell’intersezione stradale sulla SP. 333, sita nel comune di Grazzanise (CE), mediante la realizzazione di una rotatoria” |
| COMMITTENTE | AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI CASERTA; |
| IMPRESA AFFIDATARIA: | S.C. COSTRUZIONI s.r.l., con sede in ROMA, in Via Lima, 7 – P.IVA.:04809280656 |
| IMPRESA SUBENTRATA: | BIS s.r.l., con sede in ROMA, in Via Lima, 7 – P.IVA.:04809280656 |
| R.U.P. | geom. Antonio COPPOLA |
| DIRETTORE LAVORI: | ing. Salvatore FIORILLO |
| COORDINATORE SICUREZZA: <i>[in fase di esecuzione]</i> | p.e. Emiliano MAZZARELLA |
| IMPORTO CONTRATTUALE: | Euro 144.779,77 (oltre IVA per legge), di cui Euro 139.944,21 per lavori ed Euro 4.835,56 per importo della sicurezza non soggetta a controllo; |
| CONTRATTO: | Prot. n. 90 del 30/10/2023 |

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

(art.28 All.14 D.lgs 36/2023)

PROGETTO ORIGINARIO:

- con Determinazione Dirigenziale n. 1287 del 01/09/2023 è stato approvato il progetto esecutivo per l’intervento denominato “Messa in sicurezza dell’intersezione stradale sulla SP. 333, sita nel comune di Grazzanise (CE), mediante la realizzazione di una rotatoria”, dell’importo complessivo di Euro 200.000,00 (imp. n. 1001/2034 sul Capitolo n. 7501.00), validato in data 31/08/2023 ai sensi dell’art. 42 del D.Lgs. 36/2023, avente il seguente quadro tecnico economico:

| QUADRO ECONOMICO | | PROGETTO | |
|--|--------|------------|---------------------|
| LAVORI | | | |
| totale importo lavori | | | 144 766,01 € |
| <i>di cui costi della manodopera (non soggetti a ribasso)</i> | | | 24 521,58 € |
| totale importo lavori soggetti a ribasso | | | 120 244,43 € |
| importo oneri per la sicurezza | | | 4 835,56 € |
| TOTALE IMPORTO DEI LAVORI | | | 149 601,57 € |
| SOMME A DISPOSIZIONE | | | |
| impredvisti ed arrotondamenti. Oneri discarica | 7,92 % | | 11 855,78 € |
| <i>Progettazione esecutiva, CSP.</i> | | - € | |
| <i>InarCassa</i> | 4% | - € | |
| <i>IVA su spese Progettazione</i> | 22% | - € | |
| totale spese tecniche di progettazione | | | € - |
| Spese per Nulla Osta e/o Pareri | | | € - |
| TOT. IMPORTO RELATIVO ALLA PROGETT. | | | - € |
| <i>Direzione Misura e Contabilità dei lavori</i> | | - € | |
| <i>coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione</i> | | - € | |
| <i>Spese tecniche specialistiche</i> | | - € | |
| <i>collaudi</i> | | - € | |
| totale spese tecniche per esecuzione lavori | | - € | |
| incassa | 4% | - € | |
| IVA su spese tecniche e oneri previdenziali | 22% | - € | |
| TOTALE IMPORTO RELATIVO ALLA ESECUZIONE LAVORI | | | - € |
| Accantonamento incentivo funzioni tecniche | 2% | | 2 992,03 € |
| <i>di cui Incentivo RUP (art. 45 c. 3)</i> | 80% | 2.393,63 € | |
| <i>di cui Incentivo beni strumentali (art. 45 c. 5)</i> | 20% | 598,41 € | |
| Acquisizione aree | | | - € |
| Nuovi allacci | | | - € |
| spese di gara e per commissioni giudicatrici (contributo ANAC) | 1% | | 30,00 € |
| IVA sugli imprevidisti | 22% | | 2 608,27 € |
| IVA sui lavori | 22% | | 32 912,35 € |
| <i>Arrotondamento</i> | | | - € |
| TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE | | | 50 398,43 € |
| TOTALE PROGETTO | | | 200 000,00 € |

FINANZIAMENTO: L'opera è stata finanziata con i fondi provinciali, per un importo complessivo a carico dell'ente provinciale di Euro 200.000,00;

GENERALITÀ DELL'APPALTATORE: con successiva determinazione dirigenziale n. 1524 del 06/10/2023, i lavori di cui trattasi sono stati affidati alla ditta S.C. Costruzioni s.r.l., con sede in ROMA, in Via Lima, 7 – P.IVA.:04809280656, con il ribasso del 4,010 % sull'importo a base d'asta di Euro 120.244,43 e quindi per un importo netto pari ad Euro 115.422,63 per lavori, oltre ad Euro 24.521,58 (non soggetti a ribasso) per incidenza della manodopera e ad Euro 4.835,56 (non soggetti a ribasso) per oneri sicurezza, e, pertanto per un importo contrattuale pari ad Euro 144.779,77;

CAUZIONE: ai sensi del Capitolato Speciale d'appalto l'Impresa appaltatrice ha costituito cauzione definitiva mediante polizza fidejussoria n. 2033280 rilasciata dalla agenzia "Insurance Hub s.r.l. - Salerno".

CONTRATTO: La scrittura privata è stata sottoscritta in data 30/10/2023 prot. n. 90;

PERIZIE SUPPLETIVE E DI VARIANTE: È stata approvata una prima perizia di variante e suppletiva per lavori che ha portato l'importo complessivo dell'opera a Euro 160.898,49 tale perizia è stata approvata con determinazione n. 869 del 02/07/2024 ed il relativo atto di sottomissione e verbale nuovi prezzi sottoscritto in data 14/06/2024;

SOMME AUTORIZZATE: in definitiva, sulla scorta dei documenti amministrativi e contrattuali sopra richiamati, l'importo complessivo dell'opera ammonta a Euro 155.398,49 di cui Euro 115.422,63 quale somma netta autorizzata per lavori, Euro 18.905,84, non soggetti a ribasso, per incidenza della manodopera ed Euro 4.835,56, non soggetti a ribasso, quali oneri per la sicurezza, così come di seguito riportato:

| QUADRO ECONOMICO | PROGETTO | POST GARA |
|--|---------------------|---------------------|
| LAVORI | | |
| RIBASSO D'ASTA | | 4,01% |
| totale importo lavori | 144 766,01 € | 144 766,01 € |
| <i>di cui costi della manodopera (non soggetti a ribasso)</i> | 24 521,58 € | 24 521,58 € |
| totale importo lavori soggetti a ribasso | 120 244,43 € | 120 244,43 € |
| importo oneri per la sicurezza | 4 835,56 € | 4 835,56 € |
| TOTALE IMPORTO DEI LAVORI | 149 601,57 € | 149 601,57 € |
| IMPORTO RIBASSO D'ASTA | | 4 821,80 € |
| IMPORTO CONTRATTO | 149 601,57 € | 144 779,77 € |
| SOMME A DISPOSIZIONE | | |
| imprevisti ed arrotondamenti. Oneri discarica | 7,92% 11 855,78 € | 11 855,78 € |
| <i>Progettazione esecutiva, CSP.</i> | | |
| <i>InarCassa</i> | 4% | |
| <i>IVA su spese Progettazione</i> | 22% | |
| totale spese tecniche di progettazione | - € | - € |
| Spese per Nulla Osta e/o Pareri | - € | - € |
| TOTALE IMPORTO RELATIVO ALLA PROGETTAZIONE | - € | - € |
| <i>Direzione Misura e Contabilità dei lavori</i> | | |
| <i>coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione</i> | | |
| <i>Spese tecniche specialistiche</i> | | |
| <i>collaudi</i> | | |
| totale spese tecniche per esecuzione lavori | | |
| <i>InarCassa</i> | 4% | |
| <i>IVA su spese tecniche e oneri previdenziali</i> | 22% | |
| TOTALE IMPORTO RELATIVO ALLA ESECUZIONE LAVORI | - € | - € |
| Accantonamento incentivo funzioni tecniche | 2% 2 992,03 € | 2 992,03 € |
| <i>di cui Incentivo RUP (art. 45 c. 3)</i> | 80% | |
| <i>di cui Incentivo beni strumentali (art. 45 c. 5)</i> | 20% | |
| Acquisizione aree | - € | - € |
| Nuovi allacci | - € | - € |
| spese di gara e per commissioni giudicatrici (contributo ANAC) | 30,00 € | 30,00 € |
| IVA sugli imprevisti | 22% 2 608,27 € | 2 608,27 € |
| IVA sui lavori | 22% 32 912,35 € | 31 851,55 € |
| <i>Arrotondamento</i> | - € | - € |
| TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE | 50 398,43 € | 49 337,63 € |
| ECONOMIE DI GARA (IVA inclusa) | - € | 5 882,60 € |
| TOTALE PROGETTO | 200 000,00 € | 200 000,00 € |

Ù

| QUADRO ECONOMICO | PROGETTO | POST GARA | VARIANTE |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| LAVORI | | | |
| RIBASSO D'ASTA | | | |
| totale importo lavori | 144 766,01 € | 144 766,01 € | 156 062,93 € |
| <i>di cui costi della manodopera (non soggetti a ribasso)</i> | 24 521,58 € | 24 521,58 € | 18 905,84 € |
| totale importo lavori soggetti a ribasso | 120 244,43 € | 120 244,43 € | 137 157,09 € |
| importo oneri per la sicurezza | 4 835,56 € | 4 835,56 € | 4 835,56 € |
| TOTALE IMPORTO DEI LAVORI | 149 601,57 € | 149 601,57 € | 160 898,49 € |
| IMPORTO RIBASSO D'ASTA | | 4 821,80 € | 5 500,00 € |
| IMPORTO CONTRATTO | 149 601,57 € | 144 779,77 € | 155 398,49 € |
| SOMME A DISPOSIZIONE | | | |
| imprevisti ed arrotondamenti. Oneri discarica | 7,92% | 11 855,78 € | 11 855,78 € |
| <i>Progettazione esecutiva, CSP.</i> | | | |
| <i>InarCassa</i> | 4% | | |
| <i>IVA su spese Progettazione</i> | 22% | | |
| totale spese tecniche di progettazione | | - € | - € |
| Spese per Nulla Osta e/o Pareri | | 2 000,00 € | - € |
| TOTALE IMPORTO RELATIVO ALLA PROGETTAZIONE | | - € | - € |
| <i>Direzione Misura e Contabilità dei lavori</i> | | | |
| <i>coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione</i> | | | |
| <i>Spese tecniche specialistiche</i> | | | |
| <i>collaudi</i> | | | |
| totale spese tecniche per esecuzione lavori | | - € | - € |
| incassa | 4% | | |
| IVA su spese tecniche e oneri previdenziali | 22% | | |
| TOTALE IMPORTO RELATIVO ALLA ESECUZIONE LAVORI | | - € | - € |
| Accantonamento incentivo funzioni tecniche | 2% | 2 992,03 € | 2 992,03 € |
| <i>di cui Incentivo RUP (art. 45 c. 3)</i> | 80% | | |
| <i>di cui Incentivo beni strumentali (art. 45 c. 5)</i> | 20% | | |
| Acquisizione aree | | - € | - € |
| Nuovi allacci | | - € | - € |
| spese di gara e per commissioni giudicatrici (contributo ANAC) | | 30,00 € | 30,00 € |
| IVA sugli imprevisti | 22% | 2 608,27 € | 1 332,95 € |
| IVA sui lavori | 22% | 32 912,35 € | 34 187,67 € |
| <i>Arrotondamento</i> | | - € | - € |
| TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE | 50 398,43 € | 49 337,63 € | 44 601,51 € |
| ECONOMIE DI GARA | | 5 882,60 € | - € |
| TOTALE PROGETTO | 200 000,00 € | 200 000,00 € | 200 000,00 € |

CONSEGNA DEI LAVORI: i lavori sono stati consegnati con apposito verbale, redatto in data **30/10/2023**, Il verbale di consegna è stato sottoscritto dall'Appaltatore senza riserve.

TERMINE PREVISTO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI: i lavori, così come stabilito dal capitolato speciale d'appalto, dovevano concludersi entro **70 giorni** naturali e consecutivi dalla consegna, comprese le ferie. Il termine ultimo doveva scadere quindi il **08/01/2024**.

ANDAMENTO DEI LAVORI:

- Consegna lavori in data 30 ottobre 2023;
- Sospensione lavori 01 in data 03 novembre 2023;
- Ripresa lavori 01 in data 08 gennaio 2024;
- Sospensione lavori 02 in data 02 febbraio 2024;
- Ripresa lavori 02 in data 12 febbraio 2024;
- Sospensione lavori 03 in data 15 marzo 2024;
- Ripresa lavori 03 in data 15 aprile 2024;
- Sospensione lavori 04 in data 17 aprile 2024;
- Ripresa lavori 04 in data 10 maggio 2024;
- Sospensione lavori 05 in data 31 maggio 2024;
- Ripresa lavori 05 in data 08 luglio 2024;
- Ultimazione dei lavori in data 24 luglio 2024.

CONCESSIONE DI PROROGHE: A seguito della proroga concessa dal RUP (prot. n. 25888 del 19/04/2024), la durata dell'appalto è stata fissata in **100 giorni** naturali e consecutivi dalla consegna, che in ragione delle sospensioni avute, ha fissato il nuovo termine ultimo per la conclusione dei lavori per il giorno **24/07/2024**.

DANNI DI FORZA MAGGIORE: Durante l'esecuzione dei lavori non si sono verificati danni di forza maggiore come risulta dai relativi verbali.

ORDINI DI SERVIZIO: Il sottoscritto Direttore dei Lavori, durante l'esecuzione del contratto, non ha impartito ordini di servizio.

LAVORI IN ECONOMIA: durante i lavori non si è reso necessario procedere all'esecuzione di opere in economia, al di fuori delle previsioni contrattuali di progetto.

PAGAMENTI IN ACCONTO: Come si può dedurre dagli stati d'avanzamento e dai certificati e mandati di pagamento ad essi relativi, assunti in atti, all'Impresa esecutrice è stata erogata la somma complessiva di **Euro 177.756,20 di cui Euro 145.701,80 per imponibile ed Euro 32.054,40 per IVA** a titolo di pagamenti in acconto, a norma del Capitolato Speciale d'Appalto; tale importo è stato regolarmente inserito nel conto finale.

CONTO FINALE E CREDITO RESIDUO DELL'IMPRESA: Il Conto Finale è stato redatto dal sottoscritto dal Direttore dei Lavori in data 10/10/2024 e riporta le seguenti previsioni economiche:

| | | | |
|---|---|-------------|-------------------|
| A | Importo lordo dei lavori eseguiti: | Euro | 154.696,42 |
| B | di cui Somme per la sicurezza: | Euro | 4.835,56 |
| | <i>a dedurre Ribasso d'asta (4,01%):</i> | Euro | 5.287,99 |
| C | Sommano LAVORI "a Misura": | Euro | 149.408,43 |
| D | Lavori in economia: | Euro | 0,00 |
| E | SOMMANO | Euro | 149.408,43 |
| F | A dedurre i pagamenti in acconto già erogati: | | |
| | <i>(anticipazione in data 15/05/2024)</i> | Euro | 28.955,95 |
| | <i>(1° certificato di pagamento in data 24/06/2024)</i> | Euro | 51.095,15 |
| | <i>(1° certificato di pagamento in data 24/07/2024)</i> | Euro | 65.650,70 |
| G | SOMMANO DEDUZIONI | Euro | 145.701,80 |
| RESTA, PERTANTO, UN CREDITO NETTO PER L'IMPRESA DI | | Euro | 3.706,63 |

CONFRONTO TRA SOMME AUTORIZZATE E SPESA: la minore/maggiore spesa tra somme autorizzate e spesa è pari a:

| | | |
|--|-------------|------------------|
| - Importo netto autorizzato dei lavori e lavori in economia: | Euro | 155 398,49 |
| - Importo del Conto Finale dei lavori e lavori in economia: | Euro | 149.408,43 |
| - Minore spesa: | Euro | 5.9990,06 |

ASSICURAZIONE DEGLI OPERAI: l'impresa ha assicurato i propri operai contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL di **Nocera Inferiore (SA)** mediante polizza assicurativa **n. 7210543167** con decorrenza continuativa.

INFORTUNI: durante l'esecuzione dei lavori non si sono verificati infortuni delle maestranze.

ENTI ASSICURATIVI, ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI: con D.U.R.C. telematico prot. INAIL_44798738 del 24/07/2024 l'impresa risulta in regola con i versamenti contributivi fino alla data del 21/11/2024;

AVVISI AI CREDITORI: per l'esecuzione dei lavori, ai sensi dell'art. 16 dell'All. II.14 del D. lgs 36/2023, è demandato al RUP la pubblicazione dell'avviso ai creditori;

ACCORDI BONARI: durante l'esecuzione dei lavori non è stato necessario procedere ad alcun tentativo di accordo bonario.

RISERVE DELL'IMPRESA: l'Impresa ha firmato gli atti contabili ed i verbali temporali senza apporre riserva alcuna.

CESSIONE CREDITI: non risulta che l'Impresa abbia fatto cessione di crediti a favore di terzi;

ANDAMENTO DEI LAVORI: i lavori si sono svolti, in linea di massima, secondo le disposizioni impartite dalla direzione lavori.

TERMINE PER LA REDAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE: a norma della normativa il certificato di regolare esecuzione deve essere emesso entro 3 mesi dalla data ultimazione dei lavori.

VERBALE DI VISITA DEI LUOGHI

L'anno **DUEMILAVENTIQUATTRO**, Il giorno **DIECI** del mese di **OTTOBRE**, avendo esaminato i documenti progettuali di perizia, contrattuali e contabili relativi ai lavori in oggetto, a seguito di congruo preavviso dato all'Impresa, il sottoscritto ing. Salvatore **FIORILLO** nella qualità di Direttore dei Lavori, dopo la riunione presso l'ufficio Viabilità ove è stata accertata la completezza della documentazione, si è recata sul sito dove si sono realizzati i lavori alla presenza dei signori:

- Sig. Salvatore **MISSO**, legale rappresentante dell'Impresa aggiudicataria;
- P.e. Emiliano **MAZZARELLA**, Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione;

Con i presenti si è proceduto alla visita delle opere eseguite e sono stati quindi effettuati i controlli e le verifiche del caso.

Da un attento esame delle opere di cui trattasi, si è riscontrato che esse sono state eseguite con materiali e con modalità costruttive adeguate, a regola d'arte ed in conformità alle prescrizioni contrattuali. Conclusi vari riscontri di misure, si è rilevato che essi corrispondono esattamente a quelle riportate negli atti contabili.

VALUTAZIONI SULLA REGOLARE ESECUZIONE

Il sottoscritto ing. Salvatore **FIORILLO**, Direttore dei lavori delle opere di cui trattasi considerato che:

- i lavori eseguiti dalla ditta appaltatrice "BIS s.r.l.", con sede in ROMA, in Via Lima, 7 – P.IVA.:04809280656, corrispondono qualitativamente al progetto approvato;
- le notazioni contabili corrispondono allo stato di fatto delle opere riscontrate in loco;
- i lavori risultano eseguiti con i materiali prescritti ed a perfetta regola d'arte;
- la contabilità dei lavori è stata regolarmente registrata ed i prezzi applicati sono quelli contrattualmente convenuti;
- eseguita la completa revisione tecnico-contabile, l'importo dei lavori (comprensivo delle somme per lavori in economia), si conferma in netti **Euro 149.408,43**, tale ammontare rientra nei limiti delle somme autorizzate implicando un risparmio di **Euro 5.9990,06**;
- gli operai sono stati regolarmente assicurati contro gli infortuni sul lavoro con polizza INAIL n. **7210543167** con effetto continuativo e non sono pervenute comunicazioni d'inadempimento agli obblighi assicurativi, previdenziali ed assistenziali da parte degli Istituti competenti, nei termini di legge.

CERTIFICA

che i lavori di "Messa in sicurezza dell'intersezione stradale sulla SP. 333, sita nel comune di Grazzanise (CE), mediante la realizzazione di una rotatoria", appaltati alla ditta **BIS s.r.l.**, con sede in ROMA, in Via Lima, 7 – P.IVA.:04809280656, **sono stati REGOLARMENTE ESEGUITI.**

LIQUIDA

il credito complessivo all'Impresa così come segue:

| LAVORI da conto finale (al netto del ribasso) | Euro | 149.408,43 | Centoquarantanovemilaquattrocentootto/43 |
|---|-------------|------------------|--|
| DETRAZIONI: | | | |
| ▪ PER ESECUZIONI UFFICIO | Euro | 0,00 | zero/00 |
| ▪ PER VERIFICHE E SONDAGGI | Euro | 0,00 | zero/00 |
| ▪ PER RISARCIMENTO DANNI A TERZI | Euro | 0,00 | zero/00 |
| ▪ PER MANCATO PAGAMENTO ONERI PREVIDENZIALI ED ASSICURATIVI e INADEMPIMENTI | Euro | | zero/00 |
| ▪ PER SOMME GIÀ EROGATE | Euro | 145.701,80 | Centoquarantacinquemilasettecentouno/80 |
| RESTA A CREDITO DELLA DITTA | Euro | 3.706,63* | <i>tremilasettecentosei/63</i> |

* il tutto oltre IVA per legge

che possono essere corrisposte all'Impresa **BIS s.r.l.**, a saldo di ogni suo avere in dipendenza dei lavori eseguiti e salvo la prescritta approvazione del presente atto da parte degli Organi competenti.

Con il presente atto i lavori, oggetto del presente Certificato di Regolare Esecuzione, vengono consegnati all'Amministrazione Provinciale di **Caserta**, la quale dichiara di prenderli in consegna definitiva a tutti gli effetti di legge e senza riserva alcuna, salvo le garanzie di legge ed assicurative.

Il presente atto è costituito da n. 07 (SETTE) pagine firmate dal Direttore dei lavori e da tutti gli intervenuti.

**L'IMPRESA
APPALTATRICE**

[Impresa **BIS s.r.l.**
Sig. Salvatore **MISSO**]



BIS S.R.L.
VIA LINIA N° 7
00198 - ROMA (RM)
P.IVA 04809280656

**LA DIREZIONE DEI
LAVORI**

[ing. Salvatore **FIORILLO**]



Ai sensi degli artt. 50 comma 7, 116 comma 7 del d.lgs. 36/2023, e dell'art. 28 dell'All. II.14 al d.lgs. 36/2023) si conferma quanto contenuto nel presente certificato di regolare esecuzione.

IL RUP

[geom. Antonio **COPPOLA**]



V.70 IL DIRIGENTE

[ing. Gerardo **PALMIERI**]





KLPP

Insurance & Reinsurance Company LTD

Rating Compagnia: Standard & Poor's - BB Positive Outlook

KLPP Insurance & Reinsurance Company LTD

3rd floor, Metis Tower, 28 October Avenue, 363, Limassol, P.C.3107, Cyprus

Registrata con n. HE259650

presso il Ministero delle Finanze della Repubblica di Cipro

Capitale sociale: € 7.500.000,00

www.klppinsurance.com - info@klppinsurance.com

PEC - Sinistri: info_klppinsurance@pec.it

PEC - Conferma polizze: info_klppinsurance@pec.it

PEC - Reclami: info_klppinsurance@pec.it

KLPP INSURANCE & REINSURANCE COMPANY LTD - Compagnia sottoposta alla vigilanza della Insurance Companies Control Service - Ministry of Finance (Gregori Afxentiou, 1439 Nicosia - Repubblica di Cipro). Compagnia inserita in data 14.03.2018 nell'elenco II dell'IVASS, relativo alle imprese di assicurazione con sede legale in un altro Stato membro, ammesse ad operare in Italia in regime di LPS- Libera Prestazione di Servizi, in tutti i rami presenti nell'elenco annesso. Numero di iscrizione IVASS: II.01500 - Codice Impresa IVASS: 40799

Polizza Fideiussoria ai sensi dell'art. 103, comma 6, del d.lgs. n. 50/2016

| | |
|---------------------------------------|---|
| Schema tipo 1.4 Scheda tecnica 1.4 | GARANZIA FIDEIUSSORIA PER LA RATA DI SALDO (Lavori) (art. 103, comma 6, del Codice) |
|---------------------------------------|---|

La presente Scheda Tecnica costituisce parte integrante della garanzia fideiussoria conforme allo Schema Tipo 1.4 di cui al D.M. 16/09/2022 n. 193 e s.m.i.

| | |
|---------------------------------------|---|
| Garanzia Fideiussoria n. KL2401208 | Garante KLPP INSURANCE & REINSURANCE COMPANY LTD |
|---------------------------------------|---|

| | | | |
|--|---|-----|-------|
| Città Limassol, Repubblica di Cipro | Via 3rd floor, Metis Tower, 28 October Avenue, 363, Limassol, P.C.3107, Cyprus | CAP | Prov. |
|--|---|-----|-------|

| | |
|--------------------------|----------------------------------|
| C.F. / P.IVA HE259650 | PEC info_klppinsurance@pec.it |
|--------------------------|----------------------------------|

| | |
|--------------------------|--|
| Contraente BIS S.R.L. | |
|--------------------------|--|

| | | | |
|---------------|--------------------|--------------|-------------|
| Città ROMA | Via VIA LIMA 77 | CAP 00198 | Prov. RM |
|---------------|--------------------|--------------|-------------|

| | |
|-----------------------------|-------------------------------|
| C.F. / P.IVA 04809280656 | PEC BISLAVORI@LEGALMAIL.IT |
|-----------------------------|-------------------------------|

| | |
|---|--|
| Stazione Appaltante PROVINCIA DI CASERTA | |
|---|--|

| | | | |
|------------------|---|--------------|-------------|
| Città CASERTA | Via VIA LUBICH, 6 EX AREA SAINT GOBAIN | CAP 81100 | Prov. CE |
|------------------|---|--------------|-------------|

| | |
|---|--|
| C.F. / P.IVA 80004770618 / 02247640614 | PEC PROTOCOLLO@PEC.PROVINCIA.CASERTA.IT |
|---|--|

| | |
|---|--------------------------------|
| Descrizione Opera LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELL'INTERSEZIONE STRADALE SULLA S.P. 333 SITA NEL COMUNE DI GRAZZANISE (CE) MEDIANTE LA REALIZZAZIONE DI UNA ROTATORIA CUP D45F23000260003 CIG A0107B770AA | Luogo di Esecuzione caserta |
|---|--------------------------------|

| | | |
|---|---|---------------------------------|
| Valore capitale della rata di saldo (Somma garantita in linea capitale) (€) 3.706,63 | Tasso di interesse: tasso di interesse legale vigente per il periodo di tempo necessario per la definitività del certificato di collaudo/regolare esecuzione o della verifica di conformità 2,50 % | Somma garantita (€) 3.894,28 |
|---|---|---------------------------------|

| | |
|--|--|
| Data inizio atto di fidejussione 15/10/2024 | Data cessazione atto di fidejussione 15/10/2026 |
|--|--|

| Imponibile | Imposte | Notar Fee | Totale Euro | Costo Autentica | Totale Complessivo |
|------------|---------|-----------|-------------|-----------------|--------------------|
| 223,33 | 27,92 | 83,75 | 335,00 | 0,00 | 335,00 |

| Proroghe eventuali dal 15/10/2026 al 15/10/2028 | | | | | |
|---|---------|-----------|-------------|-----------------|--------------------|
| Imponibile | Imposte | Notar Fee | Totale Euro | Costo Autentica | Totale Complessivo |
| 223,33 | 27,92 | 83,75 | 335,00 | 0,00 | 335,00 |

Il Contraente ed il Garante, con la sottoscrizione della presente Scheda Tecnica, accettano le condizioni previste nella garanzia fideiussoria alla quale la presente Scheda risulta allegata.

Emessa in tre copie ad un solo effetto il: 17/10/2024

IL CONTRAENTE



Verifica OnLine Contratto



KLPP INSURANCE & REINSURANCE COMPANY

La presente polizza è stata generata nel rispetto delle norme tecniche, dei criteri e dei requisiti stabiliti nel D.P.C.M. del 30.03.2009 e successive modificazioni. La sua copia cartacea ha valenza probatoria ai sensi dell'art. 16 del D.Lgs. n.235 del 30.12.2010. La firma digitale del documento, la sua originalità e la corrispondenza del suo contenuto, sono verificabili secondo la regolamentazione definita da CNIPA (www.cnipa.gov.it)

Copia per il Beneficiario

Pagina 1 di 3



KLPP INSURANCE & REINSURANCE COMPANY LTD - Compagnia sottoposta alla vigilanza della Insurance Companies Control Service - Ministry of Finance (Gregori Afxentiou, 1439 Nicosia - Repubblica di Cipro). Compagnia inserita in data 14.03.2018 nell'elenco II dell'IVASS, relativo alle imprese di assicurazione con sede legale in un altro Stato membro, ammesse ad operare in Italia in regime di LPS- Libera Prestazione di Servizi, in tutti i rami presenti nell'elenco annesso. Numero di iscrizione IVASS: II.01500 - Codice Impresa IVASS: 40799

Garanzia fideiussoria n. fideiussoria n.KL2401208

Rilasciata da : KLPP INSURANCE & REINSURANCE COMPANY LTD

Schema tipo 1.4 (D.M. 16/09/2022 n.193 e s.m.i.) Garanzia fideiussoria per la rata di saldo

GARANZIA FIDEIUSSORIA PER LA RATA DI SALDO

(Lavori, Servizi e Forniture)

Condizioni che rilevano nel rapporto tra Stazione appaltante e Garante

Art. 1 - Oggetto della garanzia

1. Il Garante si impegna nei confronti della Stazione appaltante, nei limiti della somma garantita indicata nella Scheda Tecnica, alla restituzione totale o parziale della rata di saldo e dei relativi interessi legali per il pagamento di quanto eventualmente dovuto dal Contraente per difformità e vizi dell'opera, dei servizi e delle forniture oggetto del contratto ai sensi dell'art. 103, comma 6, del Codice.

Art. 2 - Efficacia e durata della garanzia

1. L'efficacia della garanzia:

a) decorre dalla data di erogazione della rata di saldo;

b) cessa in ogni caso decorsi due anni dalla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione o della verifica di conformità, allorché si estingue ad ogni effetto.

2. La liberazione anticipata della garanzia rispetto alle scadenze di cui alla lettera b) del primo comma può aver luogo solo con la restituzione al Garante da parte della Stazione appaltante dell'originale della garanzia stessa con annotazione di svincolo o con comunicazione scritta della Stazione appaltante al Garante.

3. Il mancato pagamento del premio/commissione non può essere opposto alla Stazione appaltante.

Art. 3 - Somma garantita

1. La somma garantita dalla presente fideiussione è pari all'importo della rata di saldo erogata, maggiorato degli interessi legali calcolati al tasso vigente per il periodo intercorrente tra la data di erogazione, ovvero la data di emissione del certificato di collaudo o della verifica di conformità nel caso di appalti di servizi o forniture, e l'assunzione del carattere di definitività dei medesimi (artt. 103, comma 6, e 102, comma 3, del Codice).

2. L'importo della somma garantita in linea capitale è indicato nella Scheda Tecnica.

Art. 4 - Escussione della garanzia

1. Il Garante corrisponderà l'importo dovuto dal Contraente, entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della semplice richiesta scritta della Stazione appaltante - inviata per conoscenza anche al Contraente, - recante l'indicazione del titolo per cui si richiede l'escussione e degli importi dovuti dal Contraente, ai sensi dell'art. 1.

2. Tale richiesta dovrà pervenire al Garante entro i termini di cui all'art. 2 ed essere formulata in conformità all'art. 7.

3. Il Garante non gode del beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 cod. civ. e rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, cod. civ..

4. Resta salva l'azione di ripetizione verso la Stazione appaltante per il caso in cui le somme pagate dal Garante risultassero parzialmente o totalmente non dovute dal Contraente o dal Garante (art. 104, comma 10, del Codice).

Art. 5 - Surrogazione - Regresso

1. Il Garante, nei limiti delle somme pagate, è surrogato alla Stazione appaltante in tutti i diritti, ragioni ed azioni verso il Contraente, i suoi successori ed aventi causa a qualsiasi titolo.

2. Il Garante ha altresì diritto di rivalsa verso il Contraente per le somme pagate in forza della presente garanzia (art. 104, comma 10, del Codice).

3. La Stazione appaltante faciliterà le azioni di recupero fornendo al Garante tutti gli elementi utili in suo possesso.

Art. 6 - Sanzioni internazionali

1. Nessun garante è tenuto a fornire la copertura e a prestare beneficio conseguente o a pagare alcuna pretesa, nella misura in cui la fornitura di tale copertura, la prestazione di tali benefici o il pagamento di tale pretesa possa esporre il garante stesso a qualsivoglia sanzione, divieto o restrizione ai sensi delle risoluzioni delle Nazioni Unite ovvero sanzioni economiche o commerciali, legislative o regolamentari dell'Unione europea, degli Stati Uniti d'America, dell'Area Economica Europea e/o di qualunque altra legge nazionale applicabile in materia di sanzioni economiche o commerciali e/o di embargo internazionale.

Art. 7 - Forma delle comunicazioni

1. Tutte le comunicazioni e notifiche al Garante dipendenti dalla presente garanzia, per essere valide, devono essere fatte esclusivamente con lettera raccomandata o tramite PEC inviate agli indirizzi indicati nella Scheda Tecnica.

Art. 8 - Foro competente

1. In caso di controversia fra il Garante e la Stazione appaltante, il foro competente è quello determinato ai sensi dell'art. 25 cod. proc. civ..

Art. 9 - Rinvio alle norme di legge

1. Per tutto quanto non diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Cipro, li 17/10/2024

IL CONTRAENTE

IL GARANTE

Chris McManus

Procuratore

KLPP INSURANCE & REINSURANCE COMPANY LTD





KLPP

Insurance & Reinsurance Company LTD

Rating Compagnia: Standard & Poor's - BB Positive Outlook

KLPP Insurance & Reinsurance Company LTD

3rd floor, Metis Tower, 28 October Avenue, 363, Limassol, P.C.3107, Cyprus

Registrata con n. HE259650

presso il Ministero delle Finanze della Repubblica di Cipro

Capitale sociale: € 7.500.000,00

www.klppinsurance.com - info@klppinsurance.com

PEC - Sinistri: info_klppinsurance@pec.it

PEC - Conferma polizze: info_klppinsurance@pec.it

PEC - Reclami: info_klppinsurance@pec.it

KLPP INSURANCE & REINSURANCE COMPANY LTD - Compagnia sottoposta alla vigilanza della Insurance Companies Control Service - Ministry of Finance (Gregori Afxentiou, 1439 Nicosia - Repubblica di Cipro). Compagnia inserita in data 14.03.2018 nell'elenco II dell'IVASS, relativo alle imprese di assicurazione con sede legale in un altro Stato membro, ammesse ad operare in Italia in regime di LPS- Libera Prestazione di Servizi, in tutti i rami presenti nell'elenco annesso. Numero di iscrizione IVASS: II.01500 - Codice Impresa IVASS: 40799

AUTOCERTIFICAZIONE ai sensi degli art.47,75 e 76 D.P.R. 445/2000

DICHIARAZIONE di RESPONSABILITA' - Poteri di Firma


Garanzia Fideiussoria n. KL2401208 emessa il 17/10/2024

Il Sottoscritto CHRISTOPHER LINDSAY MCMANUS, nato a DACCA il 19/06/1961, residente in INGHILTERRA, PROCURATORE della KLPP LTD - COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI, con sede in 3rd floor, Metis Tower, 28 October Avenue, 363 Limassol, Republic of Cyprus, Compagnia inserita in data 14/03/2018 nell'elenco II dell'IVASS, relativo alle imprese di assicurazione con sede legale in un altro Stato membro ammesse ad operare in Italia, in regime di libera Prestazione di Servizi, in tutti i rami presenti nell'elenco annesso, numero iscrizione II.01500, codice ISVAP (ora IVASS) impresa 40799, sottoposta al controllo Ministero delle Finanze - Michael Karaoli & Gregori Afxentiou 1439 Nicosia, Cipro. (La consultazione di detto elenco IVASS consente di verificare la regolarità dell'abilitazione all'esercizio dell'attività sul territorio della repubblica italiana), consapevole delle sanzioni previste dal DPR 445/2000, per l'ipotesi di falsità e dichiarazioni mendaci,

DICHIARA

Che in forza dei poteri conferitigli è legittimato a sottoscrivere la fidejussione di cui in epigrafe.

- SI allega alla presente copia del Passaporto in corso di validità, per gli usi consentiti per legge.



In fede

Chris McManus
Procuratore

KLPP INSURANCE & REINSURANCE COMPANY LTD



I hereby certify this to be a true and accurate copy of the original against which I have examined it this 31st day of July 2019 at Norwich England

Richard Neal Guthrie

RICHARD NEAL GUTHRIE
NOTARY PUBLIC
74 THE CLOSE, NORWICH, NORFOLK
NR1 4DR, ENGLAND



ATTESTAZIONE DI CONGRUITA' – ESITO POSITIVO

D.M. 143 del 25 giugno 2021

| ATTESTAZIONE DI CONGRUITA' | | | |
|-----------------------------|---|----------------------|------------|
| Protocollo attestazione | 202402050CE00/3 | Data attestazione | 06/09/2024 |
| Cassa Edile/Edilcassa | CE00 - CASSA EDILE DELLA PROVINCIA DI CASERTA | | |
| IMPRESA AFFIDATARIA | | | |
| Impresa affidataria | BIS SRL | | |
| Codice Fiscale | 04809280656 | | |
| COMMITTENTE | | | |
| Tipo committente | PUBBLICO | | |
| Denominazione | PROVINCIA DI CASERTA | | |
| Codice Fiscale | 80004770618 | | |
| Indirizzo | VIA LUBICH 6 AREA SAINT GOBAI - 81100 CASERTA (CE) | | |
| OPERA | | | |
| Codice univoco di congruità | CNCEC4050190919 | | |
| Indirizzo | STRADA PRO 333 SNC - 81046 GRAZZANISE (CE) | | |
| Descrizione opera | STRADALI - MESSA IN SICUREZZA DELL'INTERSEZIONE STRADALE SUL | | |
| CUP | | CIG | A0107B70AA |
| Data inizio | 03/11/2023 | Data fine | 24/07/2024 |
| Importo totale | 144.779 | Importo lavori edili | 139.168 |
| Attività prevalente | OG3 - OPERE STRADALI, PONTI, ECC. (ECCEETTO LAVORI DI BITUMATURA) | | |

La Cassa Edile/Edilcassa **ATTESTA l'esito POSITIVO**

Cassa competente: la Cassa Edile/Edilcassa competente per il rilascio della presente attestazione è CE00 - CASSA EDILE DELLA PROVINCIA DI CASERTA. Per qualsiasi necessità relativa all'attestazione, contattare gli uffici della Cassa.

Verifica autenticità documento: copia di questo documento può essere scaricata direttamente dal portale www.congruitanazionale.it, accedendo alla funzione "Verifica attestazione di congruità" nella pagina iniziale del portale e inserendo il codice univoco di congruità **CNCEC4050190919** e il codice di autorizzazione **N3742LB5W58FM7** dove richiesto.

Durc On Line

| | | | | | |
|-------------------|---------------|----------------|------------|-------------------|------------|
| Numero Protocollo | NAIL_44798738 | Data richiesta | 24/07/2024 | Scadenza validità | 21/11/2024 |
|-------------------|---------------|----------------|------------|-------------------|------------|

| | |
|-------------------------------|-----------------------------|
| Denominazione/ragione sociale | BIS SRL |
| Codice fiscale | 04809280656 |
| Sede legale | VIA LIMA, 7 00198 ROMA (RM) |

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

| |
|------------|
| I.N.P.S. |
| I.N.A.I.L. |
| CNCE |

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.



PROVINCIA DI CASERTA
SETTORE BILANCIO, ENTRATE E TRIBUTI

Liquidazione n. 2107 del 22/10/2024

| ANNO | MOVIMENTO | CAPITOLO | DESCRIZIONE | IMPORTO |
|------|-----------|----------|---|----------|
| 2024 | 1001/2023 | 7501/00 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SPESA RELATIVA ALLO STATO FINALE DEI LAVORI DI "MESSA IN SICUREZZA DELL'INTERSEZIONE STRADALE SULLA S.P. 333, SITA NEL COMUNE DI GRAZZANISE (CE), MEDIANTE LA REALIZZAZIONE DI UNA ROTATORIA". DITTA : BIS SRL | 4.522,09 |

P.P.
24/10/2024
Il Funzionario
A.M.
Caserta li, 24/10/2024

Visto per l'emissione del mandato
(VETRONE GIUSEPPE)
con firma digitale