



COMUNE DI SAN MARCELLINO
(Provincia di Caserta)

COPIA CONFORME

Registro Generale n. 61

DETERMINAZIONE AREA TECNICA

Registro Interno n. 16 DEL 30-01-2026

Oggetto: REALIZZAZIONE DI UN NUOVO ASILO COMUNALE ALLA VIA GARIBALDI. MISSIONE 4 ISTRUZIONE E RICERCA COMPONENTE 1 - POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITÀ - INVESTIMENTO 1.1 PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELL'INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA. CUP E35E24000030006-CIG B32147EFAC. APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE ATTI CONTABILI PRIMO S.A.L.

L'anno duemilaventisei addì trenta del mese di gennaio, presso i locali di questo Municipio,
Visto il decreto a firma del Sindaco con il quale il Sottoscritto viene nominato responsabile di Area;
Vista la legge 241/1990 e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo n. 267 del 18.08.2000, art. 107 comma 3 lettera d) ;

Il RESPONSABILE DELL'AREA in epigrafe,
Adotta la seguente

DETERMINAZIONE

FUTURA  **LA SCUOLA PER L'ITALIA DI DOMANI**



VISTI:

- il D.Lgs. n. 267/2000;
- il D. Lgs. 118/2011 e successive modificazioni;
- il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria (allegato 4/2 del D. Lgs. 118/2011);
- l'art. 1, comma 2, lett. a) del Decreto Semplificazione n. 76/2020;
- il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il regolamento comunale di contabilità;
- il regolamento comunale sui controlli interni;
- il Decreto Sindacale n.17/23 del 15/11/2023 e n.21/20 del 20/11/2024, con il quale sono state conferite al sottoscritto le funzioni di cui all'art. 107 del D.lgs. 267/2000;

- Decreto legislativo 31 marzo 2023, n.36 Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della Legge 21 giugno 2022, n. 78;
 - la delibera di C.C. n.9 del 27/02/2025 di approvazione del bilancio di previsione e.f. 2025/2027;
- ACCERTATA** l'assenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art.6 legge 241/90;

PREMESSO:

- che il Responsabile del Procedimento è l'arch. Nicola Di Bello;
- che è stato emanato l'avviso/bando prot. n. 68047 del 15 maggio 2024 per l'attuazione della Missione 4 – Componente 1 – Investimento 1.1;
- che in data 27/05/2024 è stata presentata istanza al Ministero dell'Istruzione UNITÀ DI MISSIONE PNRR PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA MISSIONE 4: Istruzione e ricerca Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università Investimento 1.1: Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia - M4-C1-1.1: Asili adesione in forma singola (art. 3 comma 2, 3, 4) per il finanziamento ad oggetto "Intervento per edificio/area ubicato/a in Via Garibaldi - cap 81030 - comune di San Marcellino per Riconversione con demolizione e ricostruzione di edificio esistente non già destinato ad asili nido per l'importo di € 1.008.000,00;
- che con Deliberazione di Giunta Comunale n.69 del 28/05/2024 è stato dato atto di indirizzo e incaricata l'Area Ambiente e Patrimonio della redazione del Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica per la candidatura del progetto di cui all'oggetto, e di attuare tutte le attività tecnico/amministrative necessarie alla realizzazione dell'opera e nominato RUP l'arch. Nicola Di Bello;
- che l'attuazione del PNRR prevede, per la Missione 4 – Componente 1 – Investimento 1.1 e per la realizzazione degli interventi ad essa connessi, finalizzati alla messa in sicurezza e/o costruzione di asili nido, l'individuazione delle Amministrazioni centrali in qualità di titolari di Intervento, si è proceduto ad individuare l'ente Comune di San Marcellino, con decreto del direttore generale dell'Unità di Missione 13 giugno 2024 numero 23 e successive integrazioni e modificazioni, quale soggetto attuatore dell'Investimento 1.1, per "l'Intervento per edificio/area ubicato/a in Via Garibaldi - cap 81030 - comune di San Marcellino per Riconversione con demolizione e ricostruzione di edificio esistente non già destinato ad asili nido per l'importo di € 1.008.000,00;
- che con Deliberazione di Giunta Comunale n. 101 del 16/07/2024 è stato approvato un documento di indirizzo e programmazione con allegato Progetto di fattibilità per l'intervento di cui all'oggetto;
- in data 05/09/2024 è stato sottoscritto l'accordo di concessione finanziamento e meccanismi sanzionatori

tra

il Ministero dell'istruzione – C.F. 80185250588, rappresentata dalla dott.ssa Simona Montesarchio, Direttore generale e coordinatrice dell'Unità di missione per il Piano nazionale di ripresa e resilienza

e

il Soggetto attuatore Comune di San Marcellino (C.F. 81001610617), del progetto rappresentato dal Dott./Dott.ssa Anacleto Colombiano in qualità di legale rappresentante dell'ente Comune di San Marcellino, con sede legale in San Marcellino, via PIAZZA MUNICIPIO, n. Cap 81030 (di seguito "Soggetto attuatore");

- che per il progetto di cui all'oggetto è stato generato il CUP: E35E24000030006;
- che con Deliberazione di Giunta Comunale n.121 del 12/09/2024 è stato approvato il Nuovo Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica redatto dall'Area Tecnica per l'intervento di "REALIZZAZIONE DI UN NUOVO ASILO COMUNALE ALLA VIA GARIBALDI (N.C.E.U.

SEZIONE A FOGLIO 1 PARTICELLA 5581)". CUP: E35E24000030006 con il seguente quadro economico:

A)	Lavori a base d'asta	
a.1.1)	IMPORTO LAVORI	714.930,00 €
a.2)	Oneri per la sicurezza speciali non soggetti a ribasso	5.597,79 €
	IMPORTO LAVORI A CORPO E ONERI DI SICUREZZA : A)	720.527,79 €
B)	Somme a disposizione della Stazione Appaltante	
b.1)	Allacciamenti a pubblici servizi	1.500,00 €
b.2)	Imprevisti max 2% di A)	28.821,11 €
b.3)	Oneri di discarica	25.000,00 €
b.4)	Spese per pubblicità	- €
b.5)	Contributo ANAC	660,00 €
b.6)	Spese di cancelleria, di imposte e comunicazione	1.500,00 €
b.7)	Spese tecniche	108.280,00 €
b.7.1)	Progettazione Esecutiva e CSE in fase di Progettazione	37.000,00 €
b.7.2)	Direzione dei Lavori e contabilità	35.000,00 €
b.7.3)	CSE in fase di esecuzione	16.000,00 €
b.7.4)	Collaudo Statico e tecnico amministrativo	5.000,00 €
b.7.5)	Indagini Geologiche	1.500,00 €
b.7.6)	Cassa previdenziale 4%	3.780,00 €
b.7.7)	Spese per commissioni giudicatrici (compreso oneri previdenziali)	10.000,00 €
b.8)	Compenso per incentivo ex art. 45 del Codice nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente. (1,9%)	13.336,07 €
b.9)	I.V.A. su A) al 10 %	72.052,78 €
b.10)	I.V.A. su b.1), b.2), b.3), b.6), b.7) al 22%	36.322,24 €
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE : B)	287.472,21 €
	TOTALE IMPORTO INTERVENTO A) + B)	1.008.000,00 €

- che con Determinazione Dirigenziale n. 581/216 del 13/09/2024 è stata indetta la procedura ai sensi dell'art. 44 del D.Lgs. n. 36/2023 apposta gara (Appalto Integrato) per l'individuazione dell'operatore economico a cui affidare la Progettazione Esecutiva, CSE in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori in oggetto sulla base del Progetto di Fattibilità Tecnico-Economica approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n.121 del 12/09/2024 per l'importo dei lavori a base di gara che si intende affidare, per € 714.930,00 oltre € 5.597,79 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, ed oltre € 72.052,28 per IVA al 10%, per un totale complessivo di € 792.580,57 IVA compresa e per l'importo delle spese tecniche di Progettazione Esecutiva e CSE in fase di progettazione a base di gara che si intende affidare, calcolato in € 37.000,00 oltre € 1.480,00 per CNPAIA al 4% ed € 8.465,60 per IVA al 22%, per un totale complessivo pari ad € 46.945,60 IVA compresa, delegando la procedura alla C.U.C. AREA NOLANA;
- che con disposizione n.465 del 17/10/2024 la CUC dell'area nolana aggiudicava ai sensi dell'art. 17, comma 9 del D. Lgs. 36/2023, i lavori in oggetto, in favore dell'o.e. NI.MA. RESTAURI S.R.L. (unico partecipante) con sede in POZZUOLI, alla VIA SOLFATARA N. 4/A C.F: e P.IVA: 07384011214, per aver ottenuto un punteggio complessivo di 100/100, proposto un ribasso del 15,543% per un importo di aggiudicazione di 646.406,22, oltre IVA come da seguente prospetto:

QUADRO ECONOMICO			
Voce	Descrizione	Importo a gara	Importo post gara
A.1	Importo esecuzione lavori	720.527,79	609.406,22
	<i>Di cui</i>		
A.1.2	<i>Incidenza manodopera (derivante da importo lavori)</i>	140.330,12	140.330,12
A.1.3	<i>Oneri per la sicurezza Indiretti (aggiuntivi da PSC)</i>	5.597,79	5.597,79
A.2	Importo netto progettazione	37.000,00	37.000,00
A	(A. 1+A.2) TOTALE APPALTO	757.527,79	646.406,22

- che con Determinazione Dirigenziale n.680/240 del 24/10/2024 di presa d'atto e approvazione verbali di gara e aggiudicazione definitiva ed efficace i lavori di cui all'oggetto venivano affidati alla ditta NI.MA. RESTAURI S.R.L. (unico partecipante) con sede in POZZUOLI, alla via Solfatara n. 4/A C.F: e P.IVA: 07384011214 come da seguente prospetto:
 - tempi di esecuzione pari a 289 gg;
 - ribasso del 15,543 %;
 - importo di aggiudicazione:
 - A) LAVORI: € 609.406,22 oltre € 60.940,62 per IVA al 10% per un totale di € 670.346,84 IVA inclusa;
 - B) SERVIZI DI PROGETTAZIONE: € 37.000,00 (comprensivo di CNPAIA al 4%) oltre € 8.140,00 per IVA al 22% per un totale di € 45.140,00 IVA inclusa; per un totale di € 715.486,84 Iva inclusa.
- che in data 19/12/2024 è stato stipulato contratto rep.n.20/2024 con l'operatore NI.MA. RESTAURI S.R.L. (unico partecipante) con sede in POZZUOLI, alla via Solfatara n. 4/A C.F: e P.IVA: 07384011214;
- che con Verbale protocollo n.39 del 02/01/2025 veniva sottoscritto il Verbale di consegna del Servizio di Progettazione;
- che con determina n.71/28 del 04/02/2025 veniva affidato il servizio di DIREZIONE DEI LAVORI E CONTABILITÀ dei lavori di cui all'oggetto all'arch. Davide Vargas nato ad Aversa (CE) il 14/08/1956, con studio professionale in Aversa (CE) alla via Atellana civ.16, P.IVA 01016560614 C.F.: VRG DVD 56M14 A512U;
- che con protocollo n.4298 del 19/03/2025 veniva acquisito il Progetto Esecutivo dell'intervento ad oggetto "AFFIDAMENTO «CONGIUNTO», EX ART. 44 DEL D.LGS 36/2023, DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI "REALIZZAZIONE DI UN NUOVO ASILO COMUNALE ALLA VIA GARIBALDI (N.C.E.U. SEZIONE A FOGLIO 1 PARTICELLA 5581)" CUP E35E24000030006";
- che con protocollo n.5578 del 11/04/2025 veniva acquisita l'integrazione al Progetto Esecutivo dell'intervento ad oggetto "AFFIDAMENTO «CONGIUNTO», EX ART. 44 DEL D.LGS 36/2023, DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI "REALIZZAZIONE DI UN NUOVO ASILO COMUNALE ALLA VIA GARIBALDI (N.C.E.U. SEZIONE A FOGLIO 1 PARTICELLA 5581)" CUP E35E24000030006";
- che con Determinazione Dirigenziale dell'Area Tecnica n. 26/91 del 12/02/2025 veniva affidato il servizio di Verifica del Progetto Esecutivo, dell'intervento di cui all'oggetto, al professionista ing. Andrea Santoro nato ad Aversa (CE) il 05/05/1988, con studio professionale in Lusciano (CE) alla via Francesco De Sanctis civ.32, P.IVA 04520730617 C.F.: SNT NDR 88E05 A512O, per un importo pari € 4.390,00 oltre € 175,60 per CNPAIA al 4% ed € 1.004,43 per IVA al 22% per un totale complessivo di € 5.570,03 IVA compresa;
- che in data 12/05/2025 prot.7192 veniva acquisito il Verbale di Verifica del Progetto Esecutivo a firma dell'ing. Andrea Santoro nato ad Aversa (CE) il 05/05/1988, con studio professionale in Lusciano (CE) alla via Francesco De Sanctis civ.32, P.IVA 04520730617 C.F.: SNT NDR 88E05 A512O, nominato per le operazioni di verifica del progetto esecutivo e dall'arch. Nicola Di Bello R.U.P. dell'intervento;
- che con determina n.338/104 del 19/05/2025 veniva approvato il Progetto Esecutivo dei lavori di cui all'oggetto;
- che con verbale di consegna lavori del 12/06/2025 prot.9068, i lavori di cui all'oggetto venivano consegnati alla ditta NI.MA. RESTAURI S.R.L. (unico partecipante) con sede in POZZUOLI, alla via Solfatara n. 4/A C.F: e P.IVA: 07384011214;
- che con determina n.55/13 del 28/01/2026 è stato rimodulato il Q.E. post gara di seguito rappresentato:

Voce	Descrizione	QUADRO ECONOMICO P.F.T.E.	QUADRO ECONOMICO POST GARA
A	Lavori		
A.1	IMPORTO LAVORI	€ 714.930,00	€ 714.930,00
A.2	Oneri speciali per la sicurezza	€ 5.597,79	€ 5.597,79
	LAVORI A BASA D'ASTA	€ 714.930,00	€ 714.930,00
	a detrarre ribasso (del 15,543 %) offerto dall'impresa in sede di gara su lavori di progetto		€ 111.121,57
	RESTANO		€ 603.808,43
	Sommano oneri speciali per la sicurezza	€ 5.597,79	€ 5.597,79
	Progettazione Esecutiva e CSE in fase di Progettazione comprese nell'appalto non soggette ribasso		€ 37.000,00
	IMPORTO LAVORI DA CORRISPONDERE ALL'IMPRESA ESECUTRICE	€ 720.527,79	€ 646.406,22
B	Spese tecniche per incarichi esterni		
B.0.1	Progettazione Esecutiva e CSE in fase di Progettazione	€ 37.000,00	
	Direzione lavori e contabilità	€ 35.000,00	€ 29.400,00
B.0.2	CSE in fase di esecuzione	€ 16.000,00	€ 14.700,00
B.0.3	Collaudo statico e tecnico amministrativo	€ 5.000,00	€ 4.950,00
B.0.5	Spese per Commissioni Giudicatrici compreso contributo ANAC	€ 10.000,00	€ 7.800,00
B.0.7	Indagini geologiche	€ 1.500,00	€ 1.425,00
	TOTALE SPESE TECNICHE	€ 104.500,00	€ 58.275,00
C.0.1	Allacciamenti a pubblici servizi	€ 1.500,00	€ 1.500,00
C.0.2	Imprevisti max 2% di A	€ 28.821,11	€ 28.821,11
C.0.3	Oneri di discarica	€ 25.000,00	€ 25.000,00
C.0.4	Contributo ANAC	€ 660,00	€ 660,00
C.0.5	Spese per pubblicità	€ -	€ -
C.0.6	Spese di cancelleria, di imposte e comunicazione	€ 1.500,00	€ 1.500,00
C.0.7	Incentivi funzioni tecniche art. 45 dlgs 36/2023	€ 13.336,07	€ 13.336,07
	TOTALE C	€ 70.817,18	€ 70.817,18
D	Altri costi		
D.1	Contributi previdenziali (CASSA) sulle competenze tecniche	€ 3.780,00	€ 2.331,00
D.2	IVA al 22% spese tecniche + (C.0.1+C.0.2+C.0.3+C.0.4C.0.5+C.0.6+D.1+E10)	€ 36.322,25	€ 27.633,32
D.3	IVA sui lavori e imprevisti al 10%	€ 72.052,78	€ 67.522,73
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	€ 287.472,21	€ 226.579,23
E	ECONOMIE DI GARA + ECONOMIE SERVIZI TECNICI		€ 135.014,55
	TOTALE	€ 1.008.000,00	€ 1.008.000,00

ACQUISITO agli atti il PRIMO S.A.L. redatto dall'arch. Davide Vargas nato ad Aversa (CE) il 14/08/1956, con studio professionale in Aversa (CE) alla via Atellana civ.16, P.IVA 01016560614 C.F.: VRG DVD 56M14 A512U, in data 01/12/2025 al prot.25157 costituito dai seguenti elaborati:

- Libretto delle misure
- Registro di contabilità
- Sommario registro di contabilità
- Stato di avanzamento lavori n.1 a tutto il 20/11/2025

da cui risulta un ammontare totale dei lavori eseguiti alla data del 20/11/2025 dalla Ditta affidataria dei lavori per un importo di € 111.444,07 compreso oneri di sicurezza al netto del ribasso d'asta;

VISTO il Certificato n.1 per il pagamento della prima rata in data 04/12/2025, da cui risulta il credito netto verso l'impresa aggiudicataria dell'appalto pari a € 110.886,85 oltre IVA di Legge al 10% per € 11.088,69 per un totale di € 121.975,54 compreso iva al netto del ribasso d'asta del 1,96 %, ritenuta per infortuni del 0,5% e recupero anticipazione;

ACQUISITO:

- agli atti il 23/12/2025 prot.26590, la fattura n.57 del 22/12/2025 relativa al Primo S.A.L emessa dalla ditta NI.MA. RESTAURI S.R.L. con sede in POZZUOLI, alla VIA SOLFATARA N. 4/A C.F: e P.IVA: 07384011214, di € 110.886,85 oltre IVA di Legge al 10% per € 11.088,69 per un totale di € 121.975,54 compreso iva;
- il certificato di regolarità contributiva (DURC), prot. INAIL_52365534 con esito regolare e scad. il 14/05/2026;

VISTO:

- che la ditta NI.MA. RESTAURI S.R.L. con sede in POZZUOLI, alla VIA SOLFATARA N. 4/A C.F: e P.IVA: 07384011214, ha effettivamente eseguito i lavori come da Primo stato di avanzamento;

- l'art. 1, comma 629, lettera b) della Legge 23/12/2014 n. 190 e del Decreto MEF del 23/01/2015 di applicazione dello “split payment”;

RITENUTO:

- per quanto sopra esposto, approvare il Primo S.A.L relativo ai lavori di cui all’oggetto e la relativa fattura n.57 del 22/12/2025;
- di dover liquidare la somma di € 110.886,85 oltre IVA di Legge al 10% per € 11.088,69 per un totale di € 121.975,54 compreso iva alla ditta NI.MA. RESTAURI S.R.L.;

DATO ATTO che la somma è prevista al:

Capitolo/Art	Anno	Imp. N.	Data Impegno	Descrizione Capitolo
2024/6	2024	175	16-09-2024	EALIZZAZIONE DI UN NUOVO ASILO COMUNALE ALLA VIA GARIBALDI (N.C.E.U. SEZIONE A FOGLIO 1 PARTICELLA 5581). CAPITOLO ENTRATA 2024/6

del bilancio di previsione e.f. 2025/2027 approvato con delibera di C.C. n.9 del 27/02/2025;

DATO ATTO altresì:

- che il C.U.P. è il seguente: **E35E24000030006**;
- che il C.I.G. generato dalla CUC Area Nolana è il seguente: **B32147EFAC**;

VISTO:

- il “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”, approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, in particolare gli articoli 107, 109, 151 comma 4 - 183 comma 9 e 184.
- il vigente Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento di Contabilità;
- l'art. 1, comma 629, lettera b) della Legge 23/12/2014 n. 190 e del Decreto MEF del 23/01/2015 di applicazione dello “split payment”;

Tutto quanto premesso, visto e considerato e riconosciuta la propria competenza all’approvazione del presente atto;

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono tutte riportate quale parte integrante e sostanziale della presente determinazione:

- DI APPROVARE** la documentazione contabile relativa al Primo S.A.L. dei lavori di cui all’oggetto emesso dal D.L. all’arch. Davide Vargas nato ad Aversa (CE) il 14/08/1956, con studio professionale in Aversa (CE) alla via Atellana civ.16, P.IVA 01016560614 C.F.: VRG DVD 56M14 A512U, costituito dai seguenti elaborati:
 - Libretto delle misure
 - Registro di contabilità
 - Sommario registro di contabilità
 - Stato di avanzamento lavori n.1 a tutto il 20/11/2025
- DI APPROVARE** il Certificato di Pagamento n.1 per il pagamento della prima rata in data 04/12/2025, da cui risulta il credito netto verso l’impresa aggiudicataria dell’appalto pari a € 110.886,85 oltre IVA di Legge al 10% per € 11.088,69 per un totale di € 121.975,54 compreso iva al netto del ribasso d’asta del 1,96 %, ritenuta per infortuni del 0,5% e recupero anticipazione, e, pertanto può essere corrisposto all’impresa appaltatrice NI.MA. RESTAURI S.R.L. con sede in POZZUOLI, alla VIA SOLFATARA N. 4/A C.F: e P.IVA: 07384011214 la derivante somma;
- DI LIQUIDARE** l’importo € 110.886,85 oltre IVA di Legge al 10% per € 11.088,69 per un totale di € 121.975,54 compreso iva a saldo della fattura n.57 del 22/12/2025, all’impresa appaltatrice NI.MA. RESTAURI S.R.L. con sede in POZZUOLI, alla VIA SOLFATARA N. 4/A C.F: e P.IVA: 07384011214 su IBAN indicato in fattura;
- DI DARE ATTO CHE** l’imposta sul valore aggiunto per € 11.08869, verrà trattenuta al fine del successivo versamento all'erario direttamente da parte di questa Amministrazione;
- DI imputare** la spesa derivante al:

Capitolo/Art	Anno	Imp. N.	Data Impegno	Descrizione Capitolo
2024/6	2024	175	16-09-2024	EALIZZAZIONE DI UN NUOVO ASILO COMUNALE ALLA VIA GARIBALDI (N.C.E.U. SEZIONE A FOGLIO 1 PARTICELLA 5581). CAPITOLO ENTRATA 2024/6

del bilancio di previsione e.f. 2026/2028 in corso di redazione;

6. **DI DARE ATTO CHE:**
- il Responsabile Unico del Procedimento è l'arch. Nicola Di Bello;
 - il C.U.P. è il seguente: **E35E24000030006**;
 - il C.I.G. generato dalla CUC Area Nolana è il seguente: **B32147EFAC**;
7. **DI STABILIRE CHE** copia della presente determinazione sia trasmessa all'area Finanziaria per gli adempimenti ulteriori.
8. **DI DARE ATTO** altresì che sulla presente determinazione viene espresso parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis comma 1 del vigente Decreto Legislativo n. 267/2000;
9. **DI PRECISARE CHE** il presente provvedimento viene pubblicato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 29, comma 1, del D.lgs. n. 50/2016, sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione Trasparente".

Data, 30-01-2026

IL RESPONSABILE
AREA TECNICA
F.to Arch. Nicola Di Bello

Parere ai sensi dell'articolo 147 bis comma 1, del Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267 e successive modificazioni.

In ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa inerente la presente determinazione si esprime parere FAVOREVOLE.

San Marcellino, 30-01-2026

Il Responsabile dell'Area
F.to Arch. Nicola Di Bello

Si appone il visto di regolarità contabile. Favorevole

PROSPETTO IMPEGNI, SUB-IMPEGNI, LIQUIDAZIONI							
Capitolo/Art	Importo	Anno	Imp. N.	Data Impegno	Descrizione Capitolo	Codice di Bilancio	Liq N.
2024/6	121.975,54	2025	175	16-09-2024	REALIZZAZIONE DI UN NUOVO ASILO COMUNALE ALLA VIA GARIBALDI (N.C.E.U. SEZIONE A FOGLIO 1 PARTICELLA 5581)". MISSIONE 4 ISTRUZIONE E RICERCA COMPONENTE 1 - POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITÀ - INVEST	04.01-2.02.01.09.003	25

Data, 05-02-2026

Il Responsabile Area Finanziaria
F.to Marco Dott. Gagliarde

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suesata determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 05-02-2026 al 20-02-2026 con numero 103

Il Responsabile dell'Area
F.to Arch. Nicola Di Bello

È copia conforme all'originale

Lì, 05-02-2026

Il Responsabile dell'Area
Arch. Nicola Di Bello
