



## Città di Caserta

SETTORE PROGRAMMAZIONE URBANISTICA(Uff.Segreteria del Dirigente)

### DETERMINAZIONE REGISTRO UNICO n. 1627 del 06/10/2021

**Oggetto:** Opere di “Risanamento ambientale e funzionale del sistema Fognario della città di Caserta” – Concessione proroga del termine di ultimazione lavori.

#### IL DIRIGENTE

**Richiamata** la propria competenza a determinare sull’oggetto della presente determinazione ai sensi del Decreto Sindacale n. 05 del 01.07.2016 - conferimento incarico dirigenziale;

**Premesso:**

- che con la determinazione a contrarre n. 413 del 28.03.2018 si stabilì di procedere all’affidamento dei lavori, mediante esperimento di gara a procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016, mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 6, del Codice, secondo quanto previsto negli atti di gara per un importo complessivo a base d’asta di € 11.674.104,53 oltre IVA di cui € 261.586,21 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;
- che, ad avvenuta efficacia dell’aggiudicazione in favore dell’ATI “ITALIANA LAVORI s.r.l.” Capogruppo mandataria” e “ZETA COSTRUZIONI s.a.s.” (mandante), fu stipulato il contratto rep. n. 21288 del 08.01.2020 registrato in Caserta in data 10/01/2020 al n. 858S/1T - per un importo di euro 9.198.156,70 oltre iva, di cui euro 8.888.387,92 per lavori al netto del ribasso d’asta, euro 48.182,57 per oneri sicurezza intrinseci non soggetti a ribasso ed euro 261.586,21 per oneri sicurezza aggiuntivi;
- che con determinazione dirigenziale n. 567 del 21/04/2020 si prendeva atto della modifica soggettiva in “riduzione” dell’A.T. I, costituita da Italiana Lavori - Mandataria – Zeta Costruzioni s.a.s. – Mandante, così come comunicato dalla mandataria del RTI con nota pervenuta a questo Ente via pec in data 04/02/2020 Protocollo Generale n. 15156 e la conseguente nuova composizione societaria “in riduzione” dell’A.T.I. aggiudicataria, giusto atto del 09/04/2020 per notaio dott. Antonio Decimo notaio in Santa Maria Capua Vetere ed iscritto nel Collegio Notarile del Distretto di S. Maria C.V., recante Rep. n. 90602 e registrato a Caserta in data 10/04/2020 al n. 8997 serie 1T, ovvero: a) Italiana Lavori (Capogruppo) OG-6 85%; b) Zeta Costruzioni s.a.s. (mandante) OG-6 15%, OG-3 100%;
- che con determinazione dirigenziale n. 1561 del 19/10/2020 si prendeva atto della avvenuta costituzione della Società Consortile **a r.l. “CASERTA FUTURA s.c. a r.l.”** per notaio Antonio Decimo del 21 maggio 2020 rep n° 90717, Raccolta 24591 registrato a Caserta il 25 maggio 2020 al n° 11022 S1/T;
- che con Verbale in data 21/12/2020 fu effettuata la Consegna Definitiva dei lavori firmata “*con riserva*” dall’appaltatore in forza del quale i lavori dovevano essere ultimati entro =220= duecentoventi giorni consecutivi decorrenti dalla consegna definitiva;
- che, nel medesimo atto e atteso il particolare periodo di festività natalizie in un momento di particolare crisi economica dovuta alla pandemia in corso, si conferiva efficacia alla predetta consegna a far data dall’11/01/2021;
- che i lavori ebbero concreto inizio in data 11/01/2021 sulla via Pitagora e, a seguire, via Canello, via Tescione, via Abbagnano;
- che è stato emesso il SAL n. 1 a tutto il 19/04/2021;

**Tutto ciò premesso,**

**Preso atto:**

Documento firmato digitalmente

- della richiesta di proroga dei tempi contrattuali delle opere in oggetto acquisita al prot. gen.le al n. 71216/2021;
- della relazione della Direzione dei Lavori prot. 102829 del 01.10.2021 con la quale si ritengono parzialmente fondate le motivazioni addotte dall'impresa e che le cause ivi specificate non sono ascrivibili a fatto proprio dell'appaltatore, per cui ritiene potere concedere una proroga di giorni =90= (novanta) alla ultimazione dei lavori;

**Ritenuto:**

- sulla base di quanto sopra riportato, concedere la proroga che, come proposta dal Direttore Lavori, appare congrua in giorni novanta naturali e consecutivi, in virtù del rallentamento e blocco che la stessa ditta ha dovuto subire per fatti non imputabili alla stessa;
- che l'argomento attiene la gestione e, pertanto, ricade tra le competenze definite dall'art. 107 del D. Lgs. del 18 agosto 2000 n. 267 e dall'art. art. 31, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016;

**Visti:**

- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- l'art. 107 comma 5 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

per quanto sopra esposto e per quanto di competenza;

**D E T E R M I N A**

1. **di approvare** la narrativa che precede quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. **di prendere atto** della relazione della Direzione dei Lavori prot. 102829 del 01.10.2021 sulla richiesta di proroga inoltrata dall'appaltatore e del parere favorevole alla concessione della proroga avendo accertato la sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 107, comma 5, del Codice;
3. **di concedere** all'A.T. I, costituita da Italiana Lavori - Mandataria – Zeta Costruzioni s.a.s. – Mandante, poi costituitasi nella Società Consortile a r.l. "CASERTA FUTURA s.c. a r.l." esecutrice delle opere in titolo affidate con contratto d'appalto rep. n. 21288 del 08.01.2020, una proroga di giorni novanta del termine di esecuzione dei lavori, per le motivazioni espresse nella relazione del Direttore dei Lavori;
4. **di dare atto** che gli atti richiamati nel presente provvedimento sono materialmente depositati presso il competente ufficio comunale per formare parte integrante e sostanziale della determinazione;
5. **di dare atto** che la presente determinazione non riveste rilevanza contabile e pertanto diviene esecutiva con l'apposizione del solo visto di regolarità tecnica;
6. di notificare il presente atto alla Società Consortile a r.l. "CASERTA FUTURA s.c. a r.l.", al Direttore dei Lavori nonché alla Commissione di Collaudo ed al Presidente del Collegio Consultivo Tecnico;
7. **di dare atto** che con la sottoscrizione della presente determinazione si rilascia, contestualmente, il parere favorevole di regolarità tecnica dell'atto, attestandosi la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa posta in essere;

**ATTESTA** ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL la regolarità e la correttezza del presente atto in forza delle disposizioni normativa precisate, dando atto che ai sensi del codice anticorruzione e di comportamento vigente:

- non sussistono conflitti di interesse e di incompatibilità con i destinatari dell'atto;
- l'atto rispetta gli indirizzi dell'Amministrazione e risponde all'interesse collettivo.

Il Dirigente

Ing. Giovanni Natale

Il Dirigente

Ing. Giovanni Natale

**Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione.**

**L'accesso agli atti viene garantito tramite gli uffici comunali ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalita' di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonche' al regolamento per l'accesso agli atti del Comune di Caserta.**