



## PROVINCIA DI CASERTA

**DIPARTIMENTO AREA TERRITORIO ED INNOVAZIONE**  
**Settore: DIPARTIMENTO AREA TERRITORIO ED INNOVAZIONE**  
**Servizio: VIABILITA' E TRASPORTI**

**Determinazione n. 293 del 01/03/2024**

**OGGETTO: PERIZIA DI VARIANTE SUPPLETIVA PER I LAVORI DI PERIZIA DI VARIANTE SUPPLETIVA PER I LAVORI DI "MESSA IN SICUREZZA DELLA SP. 149 "AILANO - RAVISCANINA-S. ANGELO PIEDIMONTE" - FRANA AL KM 0+700".**

**CUP: D17H23001030003 - CIG: A006857B6D - CONTRATTO: FOGLIO PATTI E CONDIZIONI REP. N. 3 DEL 18/01/2024**

**DITTA AGGIUDICATARIA: "IMI COSTRUZIONI S.A.S. DI SAGLIANO GIOVANNI & C." CON SEDE IN VILLA DI BRIANO (CE) ALLA VIA SP. 200 "CASAPESENNA - SAN MARCELLINO" N. 18 - P.IVA 03230240610**

**DETERMINA DIRIGENZIALE DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA N. 1769 DEL 13/11/2023 RIMODULAZIONE QUADRO ECONOMICO PER MAGGIORI LAVORI CONTENUTI NEL 15% DELL'IMPORTO CONTRATTUALE AI SENSI DELL'ART. 120 COMMA 3, LETT. B) DEL D.LGS. 36/2023. APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE.**

CUP: D17H23001030003 - CIG: A006857B6D

### **Relazione Istruttoria**

#### ***Premesso che:***

- negli ultimi anni in caso di fenomeni atmosferici dovuti a precipitazioni piovose, anche di non forte intensità, si verificano situazioni di criticità a monte ed a valle della SP. 149 "AILANO - RAVISCANINA-S. ANGELO PIEDIMONTE".
- sulla SP. 149 "AILANO - RAVISCANINA - S. ANGELO PIEDIMONTE" - al km 0+700 si è verificato un cedimento della piattaforma stradale dx e in via cautelativa, a garanzia della pubblica e privata incolumità, si è proceduto al restringimento della carreggiata stradale ed al divieto di transito ai mezzi pesanti, creando notevoli disagi alla collettività;
- tra i compiti istituzionali di questo Ente rientra anche quello di assicurare la transitabilità sulle strade di competenza;
- per eliminare le condizioni di pericolo esposte, garantire gli standards minimi di sicurezza, a salvaguardia della pubblica e privata incolumità, è necessario intervenire predisponendo un intervento finalizzato alla esecuzione degli interventi per il consolidamento della scarpata in frana al km 0+700;
- questo Settore Viabilità per la messa in sicurezza della strada ha redatto una perizia inerente i lavori di "Messa in sicurezza della SP. 149 "AILANO - RAVISCANINA-S. ANGELO PIEDIMONTE" - Frana al km 0+700", dell'importo complessivo di € 200.000,00 di cui € 133.100,00 per lavori compreso oneri per la sicurezza e incidenza della manodopera non soggetti a ribasso, ed € 66.900,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

- il Settore Viabilità ha redatto la progettazione esecutiva inerente i lavori di “Messa in sicurezza della SP. 149 “AILANO - RAVISCANINA-S. ANGELO PIEDIMONTE” - Frana al km 0+700” il cui quadro economico è il seguente:

**Lavori**

A 1) Lavori a Misura	€ 108.359,20
A 2) Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 786,53
A 3) Incidenza Manodopera non soggetta a ribasso d'asta	€ 23.954,27
<b>A 4) Totale lavori da appaltare compreso oneri della sicurezza</b>	<b>€ 133.100,00</b>

**Somme a disposizione dell'Amministrazione**

B 1) IVA al 22% su A 4 - B 2 - B 3	€ 34.342,00
B 2) Imprevisti e/o notamenti in economia	€ 13.000,00
B 3) Oneri di Discarica	€ 10.000,00
B 4) Incentivo U.T.P. (2% su A 3)	€ 2.662,00
B 5) Spese Tecniche e Generali (iva e cassa inclusa)	€ 6.896,00
<b>B 6) Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione</b>	<b>€ 66.900,00</b>

**TOTALE GENERALE € 200.000,00**

- il progetto esecutivo è stato verificato e validato in data 20/07/2023, ai sensi dell'Art. 42 D.lgs. n. 36 del 31/03/2023;
- con Determinazione Dirigenziale n. 1217 del 22.08.2023, veniva approvato il progetto esecutivo, il quadro economico dei lavori, lo schema foglio patti e condizioni, assunto l'impegno definitivo di spesa per € 200.000,00 sul Cap. 7501.00 Impegno 975/2023 e definite le modalità di affidamento per i lavori di cui all'intesto;
- con lettera prot. n. 60296 del 29.09.2023, ai sensi dell'art.50, comma 1, lett. a) del D.lgs. 36/2023 e s.m.i., questo settore ha individuato, ai sensi dell'Art. 50, Comma 1, lett. a) del Decreto Legislativo n. 36 del 31/03/2023, n. 1 operatore economico, dall'Albo delle ditte di fiducia di cui l'Ente è dotato, ed in possesso di qualificazione richiesta per lo svolgimento dei lavori ad oggetto e invitato la ditta “IMI Costruzioni s.a.s. di Sagliano Giovanni & C.” con sede in Villa di Briano (CE) alla Via SP. 200 “Casapesenna – San Marcellino” n. 18 – P.IVA 03230240610, a presentare il proprio migliore preventivo per l'esecuzione dei lavori di cui all'oggetto, presentando regolare dichiarazione di possesso dei requisiti richiesti;
- la ditta “IMI Costruzioni s.a.s. di Sagliano Giovanni & C.” con sede in Villa di Briano (CE) alla Via SP. 200 “Casapesenna – San Marcellino” n. 18 – P.IVA 03230240610, nella persona del Legale Rappresentante sig. Sagliano Giovanni, nato ad Aversa (CE) il 02/11/1978, c.f.: SGLGNN78S02A512S, ha offerto il ribasso del 17,15% sull'importo dei lavori a base d'asta di € 108.359,20 oltre € 786,53 per oneri della sicurezza ed € 23.954,27 per incidenza della manodopera non soggetti a ribasso, per un importo netto contrattuale onnicomprensivo di € 114.516,40;
- con Determinazione Dirigenziale n. 1769 del 13/11/2023 si è preso atto dell'offerta economica della ditta “IMI Costruzioni s.a.s. di Sagliano Giovanni & C.” con sede in Villa di Briano (CE) alla Via SP. 200 “Casapesenna – San Marcellino” n. 18 – P.IVA 03230240610, è stata accertata la conformità della documentazione amministrativa presentata in fase di offerta, è stato rimodulato il quadro economico dei lavori, è stato assunto l'impegno definitivo di spesa per € 200.000,00 di sul Cap. 7501.00 imp. 975/2023, sono state definite le modalità di liquidazione e confermato l'affidamento definitivo dei lavori alla ditta sopra richiamata, per un importo contrattuale di € 114.516,40 comprensivo di € 786,53 per oneri della sicurezza ed € 23.954,27 per incidenza della manodopera non soggetti a ribasso, al netto del ribasso offerto pari al 17,15 % sull'importo dei lavori a base d'asta, ed assunto l'impegno definitivo di spesa di € 200.000,00 sul Cap. 7501.00 Impegno 975/2023, secondo il seguente quadro economico:

**Lavori**

A 1) Lavori a Misura al netto del ribasso offerto del 17,15%	€ 89.775,60
A 2) Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 786,53
A 3) Incidenza Manodopera non soggetta a ribasso d'asta	€ 23.954,27
<b>A 4) Totale lavori da appaltare</b>	<b>€ 114.516,40</b>

**Somme a disposizione dell'Amministrazione**

B 1) IVA al 22% su A 4 - B 2 - B 3	€ 30.253,61
------------------------------------	-------------

B 2) Imprevisti e/o notamenti in economia	€ 13.000,00
B 3) Oneri di Discarica	€ 10.000,00
B 4) Incentivo U.T.P.	€ 2.662,00
B 5) Spese Tecniche e Generali (iva e cassa inclusa)	€ 6.896,00
B 6) Economia da ribasso	€ <u>22.671,99</u>
<b>B 7) Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione</b>	<b>€ 85.483,60</b>

**TOTALE GENERALE € 200.000,00**

- in data 18/01/2024 è stato stipulato il contratto di appalto – Foglio Patti e Condizioni rep. n. 3;
- in data 18/01/2024 si è proceduto alla consegna dei lavori;

**Considerato che:**

- durante l'esecuzione dei lavori è emersa la necessità di assestare alcune quantità delle lavorazioni previste in progetto e di utilizzare una maggiore quantità di conglomerato bituminoso per tappetino e risagomatura della sede stradale;
- tali lavorazioni, contenute nel 15% dell'importo contrattuale, sono previste e contemplate all'art. 120 comma 3, lett. b), D.lgs. 36/2023 e ss.mm.ii.:
  - I contratti possono parimenti essere modificati, oltre a quanto previsto dal comma 1, senza necessità di una nuova procedura, sempre che nonostante le modifiche, la struttura del contratto o dell'accordo quadro e l'operazione economica sottesa possano ritenersi inalterate, se il valore della modifica è al di sotto di entrambi i seguenti valori:
    - le soglie fissate all'articolo 14;
    - il 10 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di servizi e forniture; il 15 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di lavori; in caso di più modifiche successive, il valore è accertato sulla base del valore complessivo del contratto al netto delle successive modifiche.
- per dette maggiori lavorazioni non comprese nel contratto, è stata redatta, ai sensi dell'art. 120 comma 3 lett. b) del D.lgs. 36/2023, la perizia di variante e suppletiva;
- è necessario procedere alla rimodulazione del quadro economico, così come di seguito riportato:

**QUADRO ECONOMICO RIMODULATO A SEGUITO DI VARIANTE**

<b>A) – per lavori</b>	€ 123.416,63
A 1) a detrarre ribasso d'asta del 17,15 %	€ - 21.165,95
A 2) Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 1.264,04
A 3) Incidenza della Manodopera non soggetta a ribasso	€ 27.558,28
A 4) Totale netto lavori	€ <b>131.073,00</b>
<b>B) – somme a disposizione dell'Amministrazione</b>	
B 1) IVA al 22% su A 4 - B 2 – B 3	€ 33.896,06
B 2) Imprevisti	€ 13.000,00
B 3) Notamenti in economia e Oneri di Discarica	€ 10.000,00
B 4) Incentivo U.T.P.	€ 3.044,78
B 5) Spese Tecniche e Generali (iva e cassa inclusa)	€ 6.896,00
B 6) Economia da ribasso	€ <u>2.090,16</u>
<b>B 7) Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione</b>	<b>€ 68.927,00</b>
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>€ 200.000,00</b>

Differenza maggiore spesa per l'amministrazione:

Importo lavori di Variante	€ 131.073,00
- Importo lavori Affidamento	€ <u>114.516,40</u>
Maggiore spesa per lavori a seguito di variante	€ 16.556,60

La Maggiore spesa per l'Amministrazione ammonta complessivamente ad € 20.581,83 di cui:

- € 16.556,60 per maggiori lavori a seguito di variante.
- € 3.642,45 per IVA al 22% su lavori, imprevisti ed oneri di discarica.
- € 382,78 per competenze U.T.P.

**Dato atto che**, con riferimento alla spesa che si dispone con il presente provvedimento, è stata verificata la contestuale sussistenza delle seguenti condizioni:

- è una spesa assolutamente necessaria ed indifferibile per consentire l'ordinario svolgersi delle attività dell'Ente, con la finalità esclusiva di garantire l'erogazione del livello minimo dei servizi indispensabili;
- attiene direttamente ovvero è strumentale all'esercizio delle funzioni fondamentali della Provincia così come individuate dalla legge 56/2014 nonché da eventuali, specifiche disposizioni regionali;
- non esistono soluzioni alternative e legittimamente percorribili alla effettuazione della stessa spesa;
- la mancata attuazione delle attività finanziate con la presente spesa determinerebbe, per l'Ente, un danno grave, certo ed economicamente più oneroso della spesa stessa;
- essa rappresenta l'ipotesi economicamente più vantaggiosa tenuto conto delle peculiari esigenze dell'Ente.

**Ritenuto doversi:**

- di rimodulare il quadro economico di variante per maggiori lavorazioni contenuto nel 15 % dell'importo contrattuale come in premessa riportato;
- ad affidare i maggiori lavori per € 16.556,60 al netto del 17,15 % del ribasso offerto, rientranti nel 15 % dell'importo contrattuale, ai sensi dell'art.120 comma 3 lett. b) del D.lgs. 36/2023, agli stessi patti e condizioni del contratto principale alla ditta "IMI Costruzioni s.a.s. di Sagliano Giovanni & C." con sede in Villa di Briano (CE) alla Via SP. 200 "Casapesenna – San Marcellino" n. 18 – P.IVA 03230240610;
- approvare la perizia di variante suppletiva;
- impegnare definitivamente la maggiore spesa complessiva di € 20.581,83 sul Cap. 7501.00 Imp. 975/2023 utilizzando le economie da ribasso ancora disponibili sul capitolo di spesa.

Si rimette al Sig. Dirigente per il seguito di competenza

**Il Tecnico Istruttore**

*Per. Ed. Emiliano Mazzarella*

## IL DIRIGENTE

**Letta** la sopra formulata relazione istruttoria che condivide e fa propria;

**Atteso che:**

- la procedura prescelta si rende necessaria, oltre che per le motivazioni innanzi esplicitate, anche al fine di garantire l'inveramento dei principi di economicità, efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa;
- la copertura finanziaria per l'esecuzione dei lavori che si intende disporre con il presente provvedimento è rappresentata dalle somme disponibili sul Capitolo n. 7501.00 imp. 975/2023;
- il presente provvedimento, per le ragioni sopra esposte, comporta impegno di spesa;

**Visti:**

- ✓ il decreto legislativo n. 36 del 2023;
- ✓ il decreto legislativo n. 267 del 2000;
- ✓ la legge n. 241 del 1990;
- ✓ lo Statuto dell'Ente;
- ✓ le ulteriori normative applicabili nell'ambito materiale considerato;

**Ravvisata** la propria competenza a provvedere in merito;

per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono trascritte e ripetute,

## DETERMINA

**Approvare** la perizia di variante predisposta dal D.L. per un aumento delle prestazioni contenute nel 15 % dell'importo contrattuale, ai sensi dell'art. 120 comma 3 lett. b) del D.lgs. 36/2023;

**Affidare** i lavori suppletivi per € 16.556,60 al netto del 17,15 % del ribasso offerto, rientranti nel 15 % dell'importo contrattuale, ai sensi dell'art.120 comma 3 lett. b) del D.lgs. 36/2023, alla ditta “agli stessi patti e condizioni del contratto principale alla ditta “IMI Costruzioni s.a.s. di Sagliano Giovanni & C.” con sede in Villa di Briano (CE) alla Via SP. 200 “Casapesenna – San Marcellino” n. 18 – P.IVA 03230240610;

**Approvare** il suddetto nuovo quadro economico di variante rimodulato, che qui si intende integralmente richiamato;

**Impegnare** definitivamente la maggiore spesa complessiva di € 20.581,83 sul Cap. 7501/00 imp. n. 975/2023 utilizzando le economie da ribasso ancora disponibili sul capitolo di spesa e rientranti nel finanziamento assentito;

**Riservarsi** espressamente l'adozione degli ulteriori provvedimenti di propria competenza;

**Attestare** la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.lgs. 267/2000;

**Evidenziare** che il presente atto non contempla la sussistenza, diretta od indiretta, di interessi propri del RUP/Dirigente, ovvero dei loro parenti, idonea a determinare situazioni di conflitto anche potenziale, ai sensi di quanto previsto dall'art. 6 bis della legge n. 241/1990, dell'art. 7 del DPR n. 62/2013 e dall'art. 1 comma 9 lett. 8, della legge n. 190/2012, come modificato dall'art. 41 del D.Lgs. n. 97/2016;

**Evidenziare, altresì,** che non sussistono a carico dei fornitori del presente atto le condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35 bis del decreto legislativo n. 165 del 2001 e che risultano rispettare le previsioni dettate dal vigente Piano Triennale Anticorruzione dell'Ente;

**Attestare** che in ordine al presente provvedimento risulta garantito il rispetto delle norme a tutela della privacy nella redazione degli atti nella diffusione/pubblicazione dei dati sensibili e degli altri contenuti, ai sensi ed in conformità delle disposizioni in materia di pubblicità legale ex art. 32 della Legge n. 69 del 2009 e ss.mm.ii.;

**Dare Atto** che ai sensi del decreto Legislativo n. 33 del 2013, verranno assolti i seguenti obblighi di pubblicazione

ADEMPIMENTO	SI	NO
ARTICOLO 15		
ARTICOLO 23	x	
ARTICOLO 26	x	
ARTICOLO 27	x	
ARTICOLO 37	x	

**Disporre**, ai fini che precedono, che il presente provvedimento venga pubblicato, sull'albo on line della Provincia di Caserta e nella sezione “Amministrazione Trasparente”, per il periodo di tempo prescritto dalle vigenti disposizioni normative.

**Disporre**, la trasmissione della presente determinazione all'Ufficio Determinazioni del Comitato di Direzione per la registrazione e l'inclusione nella relativa raccolta nonché, per i provvedimenti di competenza, al Dirigente del Settore Bilancio e Programmazione.

**Il Dirigente**  
**(PALMIERI GERARDO)**  
**con firma digitale**

**PROVINCIA DI CASERTA**  
Settore Viabilità e Trasporti

pag. 1

**COMPUTO VARIANTE**

**OGGETTO:** Lavori di messa in sicurezza della SP. 149, "AILANO - RAVISCANINA-S. ANGELO PIEDIMONTE" - Frana al km 0+700

**COMMITTENTE:** Amministrazione Provinciale di Caserta

Caserta, 26/02/2024

**IL DIRETTORE DEI LAVORI**  
Per. Ed. Emiliano Mazzarella



A handwritten signature in black ink, appearing to read "Emiliano Mazzarella", written over the typed name.

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							150'158,55
17/07/2023	dei materiali. Movimentazione nell'area di cantiere di materiali provenienti da demolizioni e rimozioni					280,00		
	SOMMANO mc					280,00	7,43	2'080,40
	Parziale LAVORI A MISURA euro							152'238,95
	TOTALE euro							152'238,95
	<p>Caserta, 26/02/2024</p> <p style="text-align: center;">Il Direttore dei Lavori Per. Ed. Emiliano Mazzarella</p> <p style="text-align: center;">L'Impresa IMI Costruzioni s.a.s. di Sagliano Giovanni &amp; C.</p> <p style="text-align: center;"><b>IMI COSTRUZIONI s.a.s.</b> <b>SAGLIANO GIOVANNI &amp; C.</b> Via Marco Polo, 11020 Sagliano P. IVA 03230240680 TEL 0810060888 e-mail imicostruzioni@gmail.com</p>							
	A RIPOARTARE							



**PROVINCIA DI CASERTA**  
Settore Viabilità e Trasporti

pag. 1

# QUADRO COMPARATIVO


**OGGETTO:**

Lavori di messa in sicurezza della SP. 149 "AILANO - RAVISCANINA-S. ANGELO PIEDIMONTE" - Frana al km 0+700

**COMMITTENTE:**



Amministrazione Provinciale di Caserta

Caserta, 26/02/2024



**IL DIRETTORE DEI LAVORI**  
Per. Ed. Emiliano Mazzarella



Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE	QUANTITA'			PREZZO	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %
		Progetto	Variante	variazioni		Progetto	Variante	IN PIU'	IN MENO	
	RIPORTO							102'357,53	83'218,58	
	<b>RIEPILOGO</b>									
	Importo Totale euro Totale variazione euro Caserta, 26/02/2024							102'357,53	83'218,58	14,379
	 Il Direttore dei Lavori Per. Ed. Emiliano Mazzarella L'Impresa IMI Costruzioni s.a.s. di Sagliano Giovanni & C.  IMI COSTRUZIONI s.a.s. di S. Saggi Via Marco 7/16, I 81030 V. S. di Briano - Val d'Abruzzo P. IVA 0230240810, TEL. 081/050008 e-mail: <a href="mailto:info@imicostruzioni.it">info@imicostruzioni.it</a> www.imicostruzioni.it									
	A RIPORTARE							102'357,53	83'218,58	



# PROVINCIA DI CASERTA

## DIPARTIMENTO AREA TECNICA - SETTORE VIABILITÀ

**OGGETTO:** PERIZIA DI VARIANTE SUPPLETIVA PER I LAVORI DI “MESSA IN SICUREZZA DELLA SP. 149 “AILANO - RAVISCANINA-S. ANGELO PIEDIMONTE” - FRANA AL KM 0+700”. CUP: D17H23001030003 – CIG: A006857B6D

**Ditta Aggiudicataria:** “IMI Costruzioni s.a.s. di Sagliano Giovanni & C.” con sede in Villa di Briano (CE) alla Via SP. 200 “Casapesenna – San Marcellino” n. 18 – P.IVA 03230240610

Determina Dirigenziale di aggiudicazione definitiva n. 1769 del 13/11/2023

**IMPORTO LAVORI** al netto del ribasso offerto € 114.516,40 comprensivo di oneri per la sicurezza e incidenza della manodopera, oltre IVA come per legge.

**CONTRATTO:** FOGLIO PATTI E CONDIZIONI REP. N. 3 DEL 18/01/2024

### SCHEMA ATTO DI SOTTOMISSIONE

#### **Premesso che:**

- negli ultimi anni in caso di fenomeni atmosferici dovuti a precipitazioni piovose, anche di non forte intensità, si verificano situazioni di criticità a monte ed a valle della SP. 149 “AILANO - RAVISCANINA-S. ANGELO PIEDIMONTE”.
- sulla SP. 149 “AILANO – RAVISCANINA - S. ANGELO PIEDIMONTE” – al km 0+700 si è verificato un cedimento della piattaforma stradale dx e in via cautelativa, a garanzia della pubblica e privata incolumità, si è proceduto al restringimento della carreggiata stradale ed al divieto di transito ai mezzi pesanti, creando notevoli disagi alla collettività;
- tra i compiti istituzionali di questo Ente rientra anche quello di assicurare la transitabilità sulle strade di competenza;
- per eliminare le condizioni di pericolo esposte, garantire gli standards minimi di sicurezza, a salvaguardia della pubblica e privata incolumità, è necessario intervenire predisponendo un intervento finalizzato alla esecuzione degli interventi per il consolidamento della scarpata in frana al km 0+700;
- questo Settore Viabilità per la messa in sicurezza della strada ha redatto una perizia inerente i lavori di “Messa in sicurezza della SP. 149 “AILANO - RAVISCANINA-S. ANGELO PIEDIMONTE” - Frana al km 0+700”, dell'importo complessivo di € 200.000,00 di cui € 133.100,00 per lavori compreso oneri per la sicurezza e incidenza della manodopera non soggetti a ribasso, ed € 66.900,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
- il progetto esecutivo è stato verificato e validato in data 20/07/2023, ai sensi dell'Art. 42 D.lgs. n. 36 del 31/03/2023;
- con Determinazione Dirigenziale n. 1217 del 22.08.2023, veniva approvato il progetto esecutivo, il quadro economico dei lavori, lo schema foglio patti e condizioni, assunto l'impegno definitivo di spesa per € 200.000,00 sul Cap. 7501.00 Impegno 975/2023 e definite le modalità di affidamento per i lavori di cui all'intesto;
- con lettera prot. n. 60296 del 29.09.2023, ai sensi dell'art.50, comma 1, lett. a) del D.lgs. 36/2023 e s.m.i., questo settore ha individuato, ai sensi dell'Art. 50, Comma 1, lett. a) del Decreto Legislativo n. 36 del 31/03/2023, n. 1 operatore economico, dall'Albo delle ditte di fiducia di cui l'Ente è dotato, ed in possesso di qualificazione richiesta per lo svolgimento dei lavori ad oggetto e invitato la ditta “IMI Costruzioni s.a.s. di Sagliano Giovanni & C.” con sede in Villa di Briano (CE) alla Via SP. 200 “Casapesenna – San Marcellino” n. 18 – P.IVA 03230240610, a presentare il proprio migliore preventivo per l'esecuzione dei lavori di cui all'oggetto, presentando regolare dichiarazione di possesso dei requisiti richiesti;
- in data 09.10.2023 si è proceduto all'apertura della Busta Unica di Offerta, pervenuta in data 05.10.2023 alle ore 15:00, acquisita in pari data al protocollo generale dell'Ente al n. 61724, contenente l'offerta economica e la documentazione amministrativa richiesta per l'affidamento dei lavori in oggetto specificati, ai sensi dell'art.50, comma 1, lett. a) del D.lgs. 36/2023 e s.m.i.;
- la ditta “IMI Costruzioni s.a.s. di Sagliano Giovanni & C.” con sede in Villa di Briano (CE) alla Via SP. 200 “Casapesenna – San Marcellino” n. 18 – P.IVA 03230240610, nella persona del Legale Rappresentante sig. Sagliano Giovanni, nato ad Aversa (CE) il 02/11/1978, c.f.: SGLGNN78S02A512S, ha offerto il ribasso del 17,15% sull'importo dei lavori a base d'asta di € 108.359,20 oltre € 786,53 per oneri della sicurezza ed € 23.954,27 per incidenza della manodopera non soggetti a ribasso, per un importo netto contrattuale onnicomprensivo di € 114.516,40;
- è stata verificata la regolarità della documentazione amministrativa presentata dalla ditta “IMI Costruzioni s.a.s. di Sagliano Giovanni & C.” con sede in Villa di Briano (CE) alla Via SP. 200 “Casapesenna – San Marcellino” n. 18 – P.IVA 03230240610;

- sono state effettuate le verifiche dei requisiti di ordine generale ex art. 38 comma 1, del D.lgs. 163/2006, per la ditta aggiudicataria, per il tramite del sistema Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico (FVOE);
- è stata rilasciata la comunicazione antimafia liberatoria, PR\_CEUTG\_Ingresso\_0132906\_20231009, ai sensi dell'art. 88, comma 1 del D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159;
- è stata verificata la regolarità contributiva della ditta - DURC telematico prot. n. INAIL\_41209230;
- con Determinazione Dirigenziale n. 1769 del 13/11/2023 si è preso atto dell'offerta economica della ditta "IMI Costruzioni s.a.s. di Sagliano Giovanni & C." con sede in Villa di Briano (CE) alla Via SP. 200 "Casapesenna – San Marcellino" n. 18 – P.IVA 03230240610, è stata accertata la conformità della documentazione amministrativa presentata in fase di offerta, è stato rimodulato il quadro economico dei lavori, è stato assunto l'impegno definitivo di spesa per € 200.000,00 di sul Cap. 7501.00 imp. 975/2023, sono state definite le modalità di liquidazione e confermato l'affidamento definitivo dei lavori alla ditta sopra richiamata, per un importo contrattuale di € 114.516,40 comprensivo di € 786,53 per oneri della sicurezza ed € 23.954,27 per incidenza della manodopera non soggetti a ribasso, al netto del ribasso offerto pari al 17,15 % sull'importo dei lavori a base d'asta;
- in data 18/01/2024 è stato stipulato il contratto di appalto – Foglio Patti e Condizioni rep. n. 3;
- in data 18/01/2024 si è proceduto alla consegna dei lavori;
- durante l'esecuzione dei lavori è emersa la necessità di assestare alcune quantità delle lavorazioni previste in progetto e di utilizzare una maggiore quantità di conglomerato bituminoso per tappetino e risagomatura della sede stradale;

A tal fine per far fronte ai lavori di cui all'intesto e garantire la loro regolare prosecuzione ed ultimazione è stata redatta la perizia di variante tecnica e suppletiva che non supera il 15% dell'importo originario di contratto, nell'ambito del finanziamento originario, per un importo netto dei lavori a misura di € 131.073,00 con una maggiore spesa di € 16.556,60 rispetto al contratto principale, comprensivi degli oneri per la sicurezza e della manodopera, tenuto conto del ribasso contrattuale del 17,15 % sull'importo di € 102.250,68 oltre a € 1.264,04 per oneri della sicurezza diretti ed indiretti ed € 27.558,28 per incidenza della manodopera non soggetti a ribasso;

#### TUTTO CIO' PREMESSO

L'anno duemilaventiquattro, il giorno 29..... del mese di FEBBRAIO tra i sottoscritti:

1)-dott. ing. Gerardo Palmieri, nella qualità di dirigente del Settore Viabilità dell'Amministrazione Provinciale di Caserta, in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente che rappresenta, della quale agisce e presso cui domicilia per la carica – C.F.: 80004770618;

2) Il sig. Sagliano Giovanni, nato ad Aversa (CE) il 02/11/1978, c.f.: SGLGNN78S02A512S in qualità di Socio Accomandatario e Direttore Tecnico dell'Impresa "IMI Costruzioni s.a.s. di Sagliano Giovanni & C." con sede in Villa di Briano (CE) alla Via SP. 200 "Casapesenna – San Marcellino" n. 18 – P.IVA 03230240610;

#### Si conviene e si stipula quanto appresso:

ART. 1)- Il sig. Sagliano Giovanni, nato ad Aversa (CE) il 02/11/1978, c.f.: SGLGNN78S02A512S in qualità di Socio Accomandatario e Direttore Tecnico dell'Impresa "IMI Costruzioni s.a.s. di Sagliano Giovanni & C." con sede in Villa di Briano (CE) alla Via SP. 200 "Casapesenna – San Marcellino" n. 18 – P.IVA 03230240610, assume l'impegno di eseguire senza eccezione alcuna i lavori suppletivi e di variante in oggetto agli stessi patti e condizioni e ribasso del contratto principale;

ART. 2)-L'importo totale complessivo dei lavori di che trattasi ammonta a nette € 131.073,00 al netto del ribasso contrattuale del 17,15 %, e comprensivi degli oneri per la sicurezza e della manodopera, di cui € 16.556,60 per maggiori lavori rispetto al citato contratto principale soggetto alla registrazione fiscale;

ART. 3)- Restano immutati tutti gli altri patti e condizioni del contratto principale;

ART. 4)-Per effetto dell'esecuzione dei lavori suppletivi di che trattasi, il termine per l'ultimazione dei lavori rimane invariato.

Il presente atto è fin d'ora impegnativo per l'assuntore, mentre lo sarà per l'Amministrazione solo dopo intervenute le approvazioni di legge.

L'IMPRESA  
**IMI Costruzioni s.a.s.**  
**di SAGLIANO GIOVANNI & C.**  
 Via Marco Polo, 101030 Villa di Briano  
 P.IVA 03230240610 TEL. 0810060886  
 e-mail: imicostruzioni@gmail.com

IL DIRIGENTE DEL SETTORE  
 Ing. Gerardo Palmieri



## Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_41209230	Data richiesta	08/11/2023	Scadenza validità	07/03/2024
-------------------	----------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	IMI COSTRUZIONI SAS DI SAGLIANO GIOVANNI & C.
Codice fiscale	03230240610
Sede legale	VIA STRADA PROVINCIALE CASAPESENNA SAN MARCELLINO, 18 81030 VILLA DI BRIANO (CE)

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

I.N.P.S.
I.N.A.I.L.
CNCE

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.



**PROVINCIA DI CASERTA**  
**SETTORE BILANCIO, ENTRATE E TRIBUTI**

Determinazione n. 293 del 01/03/2024

Sulla presente determinazione SI APPONE ai sensi dell'art. 183, comma 7 e 147 bis, comma 1, D.lgs. 267/2000, il visto FAVOREVOLE di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

si attesta l'avvenuta registrazione del seguente impegno di spesa:

ANNO	IMPEGNO	CAPITOLO	DESCRIZIONE	IMPORTO
2024	975/2023	7501/00	PERIZIA DI VARIANTE SUPPLETIVA PER I LAVORI DI PERIZIA DI VARIANTE SUPPLETIVA PER I LAVORI DI "MESSA IN SICUREZZA DELLA SP. 149 "AILANO - RAVISCANINA-S. ANGELO PIEDIMONTE" - FRANA AL KM 0+700". - DITTA AGGIUDICATARIA: "IMI COSTRUZIONI S.A.S. DI SAGLIANO GIOVANNI & C." RIMODULAZIONE QUADRO ECONOMICO PER MAGGIORI LAVORI CONTENUTI NEL 15% DELL'IMPORTO CONTRATTUALE	200.000,00

*P.P.*

Il Funzionario

A.M.

Data Inserimento Impegno 04/03/2024

Caserta li, 04/03/2024

**Il Dirigente del  
Settore Economico-Finanziario  
(VETRONE GIUSEPPE)  
con firma digitale**

